



E.GIOVI S.r.l.

Via di Malagrotta, 257 – 00166 – Roma (RM)

Comune di: ROMA CAPITALE
Città metropolitana di: ROMA CAPITALE
Regione: LAZIO

**IMPIANTI DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DENOMINATI
MALAGROTTA 1 E MALAGROTTA 2, VIA DI MALAGROTTA 257 – ROMA.**

**RIESAME, CON VALENZA DI RINNOVO, DELL'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE A.I.A. N. G06042 DEL 23/12/2013 E SS.MM.II.**

B.27 - CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE TMB M2

Approvato		E.Giovi		IL COMMITTENTE: E.GIOVI S.r.l. Via di Malagrotta, 257 – 00166 – Roma (RM) RESPONSABILE COMMESSA Ing. Lorenzo Brunelli
Controllato		A.Ansiati		
Redatto		V.Bernardi		
Cod. Prog.		25061		TEA ENGINEERING Territorio Energia Ambiente  TEA ENGINEERING S.r.l. Sede: via Umberto Forti 6, 56121 Pisa (PI) Tel. 050 7917981 e-mail: info@tea-eng.com https://www.tea-engineering.com/ PEC: tea_engineering@pec.it C.F., P.I. e Reg. Imprese Pisa n°02061230500
Doc. N.		TEA-ENG-26-007		
Data		Giugno 2026		
Rev.	0	Pagine	1 di 5	

COMMITTENTE	E.GIOVI S.r.l. Via di Malagrotta, 257 – 00166 – Roma (RM)				
LUOGO DI ESECUZIONE	Comune di Roma Capitale Città metropolitana di Roma Capitale Regione Lazio				
PROGETTO	Impianti di Trattamento Meccanico Biologico denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2, via di Malagrotta 257 – Roma.				
PROCEDURA	Riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. n. G06042 del 23/12/2013 e ss.mm.ii.				
TITOLO	B.27 - Cronoprogramma attività di ricostruzione TMB M2				
RESPONSABILE COMMESSA	Ing. Lorenzo Brunelli				
COD. PROGETTO	25061				
DOCUMENTO N.	TEA-ENG-26-007				
DATA	Giugno 2026				
REVISIONE N.	0				
NOTE					
ELENCO REVISIONI					
0	Giugno 2026	Issue For A.I.A. Review	V.Bernardi	A.Ansiati	E.Giovi
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
TEA ENGINEERING S.r.l. Sede: via Umberto Forti 6, 56121 Pisa (PI) Tel. 050 7917981 e-mail: info@tea-eng.com https://www.tea-engineering.com/ PEC: tea_engineering@pec.it C.F., P.I. e Reg. Imprese Pisa n°02061230500					

INDICE

1	PREMESSA	4
2	CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ RICOSTRUZIONE TMB M2	5

1 PREMESSA

Il presente elaborato rappresenta il cronoprogramma delle attività necessarie al ripristino della piena operatività dell'impianto TMB M2. Attualmente, l'impianto risulta inoperativo a seguito dell'incendio verificatosi il 15 giugno 2022 nell'Area 14 di stoccaggio del CSS (denominata "Deposito Gassificatore"), evento che ha provocato sia danni strutturali sia la conseguente sospensione delle attività dell'impianto.

Nel capitolo successivo vengono illustrate, per ciascuna fase prevista, le relative tempistiche di esecuzione. Si precisa che l'avvio delle attività di ripristino sarà subordinato al rilascio del riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. G06042, del 23/12/2013 e ss.mm.ii.

2 CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ RICOSTRUZIONE TMB M2

FASI	DURATA	1												2												3												4														
	(mesi)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Riesame, con valenza di rinnovo, dell'A.I.A. n. G06042 del 23/12/2013 e ss.mm.ii.																																																				
Smantellamento strutture edificio	3																																																			
Rimozione macchinari	6																																																			
Progettazione opere edili	8																																																			
Progettazione opere elettromeccaniche	10																																																			
Richieste di offerta e valutazioni	6																																																			
Emissione ordini	3																																																			
Approntamento cantiere e sicurezza	2																																																			
Fornitura e costruzione edificio	12																																																			
Installazione strutture e macchinari	20																																																			
Pratica antincendio (esame progetto - SCIA)	6																																																			
Realizzazione servizi (elettrico, automazione, antincendio, dati, aria compressa, telecamere)	8																																																			
Connessioni esterne (rete elettrica, idrica, acqua, fogna, dati)	3																																																			
Collaudi	3																																																			
Avviamento	2																																																			