



Funzione Impianti
Il Responsabile

A Ufficio di Supporto al Commissario Straordinario di Governo per
il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Area VIA e Autorizzazioni Rifiuti

c.a. Prof. Avv. Antonino Ilacqua

protocollo.commissariogiubileo2025@pec.comune.roma.it

Oggetto: Ordinanza del Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 n. 56 del 17/11/2025 ad oggetto *“Società “AMA S.p.A.” – Stabilimento sito nel comune di Roma Capitale, Municipio XI, in via Benedetto Luigi Montel 61/63, località Ponte Malnome – Istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’Ordinanza n. 20 del 29.09.2023, prot. RM/2725, del Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, relativa al progetto “Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata...”, come integrata con l’Ordinanza n. 60 del 23.12.2024, prot. RM/7857, del Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, modificata dall’Ordinanza n. 23 del 08.05.2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con Ordinanza n. 29 del 19.06.2025, prot. n. RM/5079”*. – Avanzamento attività messa in sicurezza locale trasferta e richiesta proroga. Riscontro nota Vs. prot. n. PG 0094217.U del 25.05.2026, acquisita in pari data al prot. n. RM/2937. (prot. RM/2026/0003684 del 15/07/2026 e prot. AMA n. 15/07/2026.0125543.E) – Ulteriori precisazioni.

Con riferimento alla nota prot. AMA n. 25/05/2026.0094217.U, dove veniva richiesta la proroga del termine di completamento per la realizzazione dell’opera idraulica in oggetto a tutto il mese di febbraio 2027, si intendono fornire le seguenti precisazioni.

L’ottenimento dei titoli edilizi è subordinato alla progettazione esecutiva per la quale è stato necessario ricercare ed analizzare le indagini idrologiche e geologiche, effettuate nel corso degli anni, per la realizzazione di altre tipologie di opere in zone limitrofe alla trasferta.

Tali indagini storiche risultavano complete dal punto di vista dei dati idrogeologici, evidenziando le particolari condizioni dell’acquifero sottostante al sito che è caratterizzato da una scarsa subsidenza con falda quasi affiorante.

Tuttavia la nuova opera, dovendo interfacciarsi con ulteriori manufatti esistenti che denotano la forte antropizzazione del sito, ed essendo munita di fondazioni profonde poste ad una distanza ravvicinata dall’attuale fabbricato adibito a trasferta, ha richiesto l’esecuzione di ulteriori indagini di tipo geometrico e geognostico quali indagini georadar, pozzetti esplorativi, rilevamenti geometrici delle fondazioni della trasferta, al fine di verificare eventuali interferenze tra le fondazioni della struttura esistente, gli ulteriori edifici limitrofi e la vegetazione lungo il lato nord dello stabilimento.

La posizione di tali sondaggi è presente all’interno dell’elaborato progettuale IT25241-AIT-5A-PRW_0073-R-R002_00, qui in allegato per pronto riscontro.

Queste indagini hanno permesso di integrare la progettazione esecutiva in modo tale da mitigare i rischi durante le fasi esecutive, ormai imminenti. Si chiarisce pertanto che l’allungamento della tempistica è determinato da circostanze non note al momento della trasmissione del primo cronoprogramma, né tali circostanze erano desumibili dalle relazioni idrauliche e geologiche (ma non geotecniche) eseguite sul sito negli anni.

Per tale ragione allo stato si conferma la richiesta di proroga, per l’esecuzione delle attività previste nel titolo autorizzativo di cui all’oggetto, secondo il cronoprogramma aggiornato qui allegato.

Al fine di una definizione più compiuta delle attività previste, si trasmette in allegato una planimetria e la relazione con l’indicazione delle interferenze sull’attuale trasferta in fase di realizzazione degli interventi previsti.

AMA SpA Società con unico socio
00142 Roma, Via Calderon de la Barca 87
Telefono (+39) 06 51691
Fax (+39) 06 51692561
www.amaroma.it impianti@amaroma.it
amaroma@pec.amaroma.it

Capitale Sociale € 214.385.185,00 i.v.
CF, P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 05445891004
CCIAA RM REA 798144
Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Roma Capitale





Funzione Impianti
Il Responsabile

Infine, nelle more del completamento dei lavori di mitigazione del rischio idraulico previsti, la Scrivente aveva predisposto, anche in ossequio a quanto prescritto dall'Ordinanza in oggetto, una procedura operativa, qui allegata, contenente le indicazioni per le modalità operative che la Società intende seguire per la gestione delle attività di trasferimento in caso di allerta idraulica rossa conseguente alla previsione di una piena del Rio Galeria.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

Ing. Angelo Botti

Allegati c.s.

AMA SpA Società con unico socio
00142 Roma, Via Calderon de la Barca 87
Telefono (+39) 06 51691
Fax (+39) 06 51692561
www.amaroma.it impianti@amaroma.it
amaroma@pec.amaroma.it

Capitale Sociale € 214.385.185,00 i.v.
CF, P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 05445891004
CCIAA RM REA 798144
Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Roma Capitale