



**RELAZIONE FINALE
AL 31 DICEMBRE 2024
SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA PER LO
SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI "TORINO 2006"**

Premessa

Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006" (in seguito Agenzia), avendo i suoi membri manifestato, singolarmente, con lettera raccomandata in data 30 dicembre 2023, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, ed al Commissario liquidatore, la volontà di dimettersi dall'incarico con effetto dal 1° gennaio 2024, ha redatto la presente relazione per riferire dei compiti e delle attività di verifica che sono state svolte nelle diverse fasi di operatività dell'istituzione. In particolare, si dà atto degli impegni assolti per la realizzazione dell'evento olimpico svoltosi nel 2006 fino agli interventi realizzati durante l'attività liquidatoria curata dal Commissario liquidatore, con riferimento alla data del 31 dicembre 2023, del conseguente contenzioso e, da ultimo, della molteplicità di compiti di cui la gestione liquidatoria è ancora investita in forza della legge 65/2012, relativamente all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e riqualificazione degli impianti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali Torino 2006.

Nel dar seguito a tale impegno il Collegio dei Revisori ha ritenuto opportuno premettere una sintetica esposizione dell'evoluzione legislativa dell'Agenzia a partire dalla sua istituzione sino al termine delle sue attività, che al momento della redazione della presente relazione è stato fissato con Decreto-Legge 30 dicembre 2023, art. 14, comma 2, al 31 dicembre 2024.

L'Agenzia è stata istituita con la legge n. 285 del 9 ottobre 2000, successivamente modificata con la legge n. 48 del 26 marzo 2003, recante misure per la realizzazione degli interventi per i Giochi Olimpici invernali "Torino 2006". Con detti provvedimenti all'Agenzia, avente sede a Torino e dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, venivano affidati l'attuazione del piano degli interventi e le funzioni di stazione appaltante delle opere necessarie allo svolgimento dell'evento olimpico.

Il termine dell'attività dell'Agenzia era originariamente fissato al 31 dicembre 2006.

Con la legge 27 dicembre 2006, n. 206, (legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 1299, lo stesso veniva prorogato al 31 dicembre 2007, al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché l'ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate.

La mancata definizione di numerose procedure e la pendenza di un consistente numero di contenziosi sia davanti alla magistratura ordinaria che a quella amministrativa rendeva però necessario un nuovo intervento legislativo, attuato con la legge 24 dicembre 2007 n.

244 (legge finanziaria 2008) all'articolo 3, comma 25, con il quale veniva disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2008 le residue attività dell'Agenzia Torino 2006 dovessero essere svolte, entro il termine di tre anni, da un Commissario Liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale decreto, firmato in data 1° febbraio 2008 e vistato dalla Corte dei Conti il 25/02/2008, nominava l'ing. Domenico Arcidiacono, già Direttore Generale dell'Agenzia, Commissario Liquidatore della stessa, ne fissava i compiti e determinava le dotazioni di mezzi e personale necessari alla sua operatività in misura notevolmente più contenuta rispetto alle consistenze assicurate all'Agenzia durante la gestione ordinaria.

Permanendo al 31.12.2010 attività residue da perfezionare in capo al Commissario Liquidatore ed essendo ancora pendenti innanzi alla magistratura ordinaria e amministrativa un certo numero di procedimenti, la legge n. 10 del 26 febbraio 2011 (conversione del Decreto Legge n. 225 del 29 dicembre 2010) all' art. 2, comma 5-octies, disponeva la proroga del termine del 31 dicembre 2008 fino alla completa definizione delle surriferite attività e procedure, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2014.

Successivamente il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con la legge 27 febbraio 2015, n. 11 fissava al 31 dicembre 2015 il termine delle attività demandate al Commissario Liquidatore e, permanendo nel tempo alcuni contenziosi ancora in via di definizione, il legislatore prorogava, con successivi provvedimenti annuali, la scadenza della gestione commissariale sino al 31 dicembre 2024.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Febbraio 2021 l'ing. Carlo Presenti veniva nominato, in sostituzione dell'ing. Arcidiacono, Commissario Liquidatore sino al 31.12.2021, termine successivamente prorogato al 31.12.2023.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2024 veniva nominato, in sostituzione dell'ing. Carlo Presenti, Commissario Liquidatore il dott. Vincenzo Michele Cocco fino al 31 dicembre 2024.

Il Capo di Gabinetto del Ministro per lo sport e i giovani, con nota n. 781 del 20 marzo 2024, ha rappresentato che alla scadenza dell'incarico di cui al decreto succitato non vi saranno ulteriori proroghe.

In data 30 dicembre 2023 il Collegio dei Revisori dei Conti ha rassegnato, singolarmente, le dimissioni dall'incarico a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il Commissario Liquidatore ha organizzato un incontro con il Collegio dei Revisori dei Conti il giorno 4 aprile 2024 presso ARPA Piemonte in via Pio VII n. 9 Torino al quale hanno partecipato in videoconferenza:

- dott. Gaetano Grimaldi – Presidente;
- dott. Dante Vassallo,

ed in presenza il dott. Piero Rosso.

In occasione di tale incontro il Commissario Liquidatore, dopo aver rappresentato la propria intenzione ad operare, nel breve lasso di tempo di proroga dell'Agenzia (31 dicembre 2024), per completare le residue attività riconducibili alla legge 285/2000 e per dare un forte impulso a tutte le azioni necessarie per la piena attuazione della legge 65/2012, ha chiesto al Collegio dei Revisori di riconsiderare le dimissioni dall'incarico e di riprendere la propria attività di controllo al fine di non determinare possibili altri ostacoli all'azione che il Commissario Liquidatore intende svolgere.

I componenti del Collegio, preso atto del proposito del Commissario Liquidatore per giungere alla chiusura dell'Agenzia entro la fine del corrente anno, hanno confermato, nel corso dell'incontro ed anche per iscritto con nota del 4 aprile 2024, la loro determinazione a riprendere l'attività di controllo in seno al Collegio, salvo diverso avviso della Presidenza del Consiglio.

Il Commissario Liquidatore ha infine informato la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con provvedimento del 5 agosto 2024 ha preso atto del ritiro delle dimissioni dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Agenzia ha provveduto agli adempimenti relativi alla nomina del Commissario Liquidatore ed al trasferimento della sede legale da Via Po n. 1 a Via Pio VII n. 9 Torino con le seguenti comunicazioni:

- Agenzia delle Entrate:
 - nomina nuovo Commissario Liquidatore: variazione del 21/03/2024 e Ricevuta del Sistema Informatico del 18/04/2024;

- trasferimento sede legale: variazione del 10/04/2024 e Ricevuta del Sistema Informatico del 19/04/2024.
- INPS:
 - comunicazione del 19/04/2024 di nomina del Commissario Liquidatore dal 21/03/2024 e di variazione della sede legale ed operativa dal 10/04/2024.
- INAIL:
 - denuncia di variazione del Legale Rappresentante del 12/04/2024 con decorrenza 21/03/2024;
 - denuncia di variazione del 17/04/2024 della sede legale e della sede corrispondenza con decorrenza 10/04/2024.
- CONTRATTO DI AFFITTO:
 - stipula del contratto tra ARPA Piemonte ed Agenzia in data 10/04/2024 per il periodo 10/04/2024 – 31/12/2024.

L'art. 6-bis "Disposizioni in materia di liquidazione delle attività connesse ai Giochi olimpici "Torino 2006" della legge 9 dicembre 2024 n. 189 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12/12/2024 ha disposto:

- la definitiva cessazione al 31/12/2024 della liquidazione delle residue attività dell'Agenzia;
- il subentro, in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla medesima data all'Agenzia, del "Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla Legge 8 maggio 2012, n. 65";
- la soppressione dell'Agenzia in conseguenza del subentro suddetto.

*
* *

Per completezza di esposizione si ritiene opportuno far riferimento alle ulteriori disposizioni normative statali e regionali che hanno attribuito all'Agenzia e per essa al Commissario Liquidatore attività e compiti aggiuntivi e ciò al fine di utilizzare, da un lato, le competenze e le esperienze maturate nell'esecuzione degli interventi olimpici e, dall'altro, le risorse eccedenti quelle impegnate nelle stesse opere in nuove azioni ed interventi infrastrutturali da realizzare nei territori della Regione.

Si citano, in particolare:

- *la legge della Regione Piemonte n. 4/2011 "Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri – Sviluppo – Territorio"*, sulla base della quale la Regione Piemonte ha sottoscritto con l'Agenzia un protocollo d'intesa finalizzato all'attuazione delle previsioni di detta legge.
- *la Legge n. 65/2012 "Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei Comuni montani sede dei siti dei giochi olimpici invernali - Torino 2006"* che ha destinato le residue risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e assegnate all'Agenzia Torino 2006, al netto di quelle necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali "Torino 2006". Tale legge, in particolare, ha previsto il coinvolgimento, in forme diverse, del Commissario Liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 nell'attività di appositi organismi della Regione Piemonte sia per l'individuazione della tipologia e della priorità degli interventi, sia per la definizione delle risorse finanziarie da mettere a disposizione di ciascun intervento.
- *la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità per l'anno 2013)* che all'art. 1, comma 215, ha previsto forme di collaborazione tra la società Expo 2015 S.p.A. e l'Agenzia Torino 2006, al fine di assicurare, mediante apposita convenzione, il supporto e l'assistenza di quest'ultima nelle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione delle opere di competenza di Expo 2015 nonché il rimborso delle spese all'uopo sostenute per tali incarichi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La collaborazione di cui sopra è stata svolta con l'impiego di alcune professionalità operanti presso l'Agenzia Torino 2006, sulla base di specifiche richieste formulate da Expo 2015 in relazione alle sue proprie necessità operative.

Attività svolta dal Collegio

Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia per i Giochi olimpici invernali Torino 2006 è stato istituito dall'articolo 4 della legge 285/2000 ed è composto da 3 membri effettivi e due supplenti.

Nominato con DPCM in data 2 marzo 2001, il Collegio dei Revisori ha iniziato la sua attività con la riunione del 27 aprile 2001 ed ha proseguito con riunioni almeno trimestrali, senza trascurare l'impegno di assistere alle sedute del Comitato Direttivo, in virtù del rinvio operato dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 285 del 2000 all'articolo 2405 del codice civile.

Il Collegio, alla data della presente relazione, ha effettuato complessive 171 riunioni (Tabella n. 21) le cui conclusioni sono sempre state riportate in appositi verbali raccolti in ordine cronologico nel Libro delle riunioni conservato agli atti dalla struttura amministrativa dell'Agenzia.

Più specificamente, il Collegio ha effettuato costantemente il controllo della consistenza della cassa, l'accertamento dell'ammontare dei titoli di proprietà, la verifica dei conti correnti bancari, l'esame dei libri sociali, la verifica della regolarità dei versamenti contributivi e fiscali effettuati. Ha poi proceduto, per ciascun esercizio, all'esame del bilancio dell'Agenzia redatto a norma del Codice Civile, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario, predisponendo la relazione di accompagnamento ai fini dell'approvazione da parte del Comitato Direttivo.

Il Collegio ha esaminato annualmente anche il bilancio di previsione, pur non essendo necessario un suo parere, ed ha formulato, quando opportuno, valutazioni e suggerimenti per una gestione rispondente ai criteri di efficienza, economicità e buona amministrazione.

A questi controlli svolti con regolarità, il Collegio ha aggiunto l'esame di attività e questioni specifiche sulle quali ha ritenuto, di volta in volta, di concentrare il proprio interesse.

In particolare, ha espresso le proprie valutazioni tanto su questioni inerenti all'organizzazione dell'Agenzia, quanto su problematiche inerenti i compiti dalla stessa svolti. Le considerazioni ed i rilievi formulati sono stati sempre accolti dagli organi

responsabili dell'Agenzia che in più occasioni hanno manifestato apprezzamento per la collaborazione ricevuta.

Al vaglio del Collegio sono state sottoposte le problematiche afferenti la redazione del regolamento di contabilità, le proposte di modifiche normative sollecitate dall'Agenzia al Governo per superare difficoltà operative in relazione alle finalità da perseguire, la determinazione dei compensi per il Direttore Generale ed i membri del Comitato Direttivo, la questione della non applicabilità all'Agenzia delle norme del D.L. 6 novembre 2002, n. 194, in materia di contenimento della singole voci di spesa al fine di rendere gli stanziamenti strettamente correlati con le diverse esigenze operative.

Quanto ai finanziamenti pubblici previsti per le finalità dell'Agenzia, il Collegio dei Revisori ha seguito le problematiche connesse alla loro erogazione, ha esaminato i promemoria mensili sullo stato di attuazione delle opere, segnalando, di volta in volta, le criticità rilevate, al fine di favorire la tempestiva realizzazione dei lavori.

Completate le opere olimpiche, il Collegio si è dato carico di sollecitare l'Agenzia perché con la stipula di apposite convenzioni con le altre istituzioni territoriali fosse definita la destinazione finale delle strutture realizzate, come previsto all'art. 13, comma 1 bis della legge n. 285 del 2000, e venissero individuati i soggetti incaricati di provvedere, al termine dei Giochi, alla loro custodia, gestione e manutenzione.

Nell'ambito dei compiti di controllo, il Collegio dei Revisori, subito dopo lo svolgimento dell'evento olimpico, ha concordato con l'Agenzia un modello di scheda che consentisse in modo puntuale la verifica dei dati contabili delle singole opere.

Nella scheda adottata gli uffici hanno potuto così riportare gli importi maturati dai soggetti impegnati nell'esecuzione di ciascun intervento e contabilizzati dall'Agenzia nonché le variazioni sia quantitative che percentuali intervenute rispetto alle previsioni. Sottoposte al vaglio del Collegio, dette schede sono state considerate utili per la rappresentazione ed il monitoraggio delle risorse impegnate in ciascuna opera ed hanno consentito altresì di verificare se l'ammontare della commissione spettante all'Agenzia sulle somme erogate, da destinare alle proprie spese di funzionamento, fosse stato correttamente determinato.

Quanto ai pagamenti effettuati dall'Agenzia, il Collegio inizialmente ha svolto un esame a campione delle fatture pervenute per valutarne la regolarità e la corretta imputazione alle singole opere. Tale attività di verifica, dopo lo svolgimento dei giochi olimpici, è stata via via estesa a tutte le fatture ammesse a pagamento, come risulta dalle tabelle 1, 2 e 3, allegate alla presente relazione, nelle quali si è ritenuto opportuno riportare anche le date in cui ciascuna verifica è stata svolta. Il controllo è stato attestato dall'apposizione su ciascun documento, con un timbro, della data in cui lo stesso è avvenuto e della firma di almeno uno dei componenti del Collegio.

Anche per i pagamenti delle fatture relative alla legge 65/2012 il Collegio ha effettuato dei controlli a campione.

Per i contenziosi che hanno impegnato l'Agenzia, il Collegio ha seguito il loro evolversi presso i competenti organi giudiziari ed ha suggerito un intervento degli Avvocati difensori presso i Presidenti degli stessi organi per richiedere, ove possibile, l'anticipo dei tempi di definizione delle controversie in atto, al fine di pervenire, in tempi ristretti, alle pronunce definitive e, conseguentemente, di limitare il periodo della gestione liquidatoria. Numerose altre iniziative il Collegio ha ritenuto di assumere affinché la gestione dell'Agenzia, sia nella fase ordinaria che in quella commissariale, fosse sempre improntata a criteri di buona amministrazione.

In particolare:

- Con riferimento alla proroga della gestione commissariale dell'Agenzia, disposta con la legge n. 10/2011, il Collegio si è costantemente attivato perché si procedesse ad un continuo ridimensionamento della struttura di pari passo con la riduzione delle residue funzioni da svolgere.
- In ordine alla collaborazione dell'Agenzia con la società Expo 2015 S.p.A., incaricata della realizzazione dell'Esposizione Universale di Milano, prevista dalla legge 8 maggio 2012 n. 228, art. 1 comma 215, per la quale la stessa società era tenuta al mero rimborso delle spese necessarie al suo espletamento, il Collegio è intervenuto per sottolineare che le sole professionalità utilizzabili dovessero essere quelle ancora esistenti presso la struttura impegnata dal Commissario Liquidatore nella gestione liquidatoria e non anche quelle che, pur avendo in precedenza

collaborato con l'Agenzia, non avevano ormai più alcun legame operativo con la stessa.

- In ordine all'attuazione della legge 8 maggio 2012 n. 65, ed in particolare al coinvolgimento del Commissario Liquidatore nella destinazione delle economie realizzate nell'esecuzione delle opere olimpiche a favore di nuove infrastrutture nei territori interessati dagli impianti, il Collegio ha sottolineato l'esigenza che per tali compiti aggiuntivi assegnati al Commissario nessun nuovo onere dovesse ricadere sulla gestione commissariale.
- Il Collegio ha inoltre supportato i Commissari Liquidatori (ing. Domenico Arcidiacono, ing. Carlo Presenti e ing. Vincenzo Michele Cocco) in ordine all'attuazione di quanto stabilito dall'art. 1 comma 2 della legge n. 65/2012 relativamente agli oneri sostenuti dalla società di committenza Regione Piemonte S.p.A. in qualità di stazione appaltante degli interventi individuati da realizzare prevalentemente nei Comuni montani interessati dai Giochi Olimpici invernali Torino 2006 e finanziati con le risorse previste dalla suddetta disposizione legislativa.

In proposito si sottolinea che, a seguito di difformità interpretative sorte fra l'Agenzia ed SCR in merito al corrispettivo spettante alla SCR per le spese inerenti il proprio funzionamento quale stazione appaltante, ai sensi dall'art. 1, comma 2, della legge 65/2012, si è creata una situazione di stallo nei rapporti tra le due istituzioni che ha impedito per un notevole lasso di tempo di concludere gli interventi post olimpici "in itinere" e di iniziarne dei nuovi.

La soluzione per superare le divergenti posizioni è stata individuata in un apposito Accordo transattivo novativo tra SCR e l'Agenzia alla cui conclusione si è pervenuti in data 5/7/2022.

Prima della sottoscrizione, detto Accordo è stato sottoposto all'esame del Collegio dei revisori di Agenzia, che in data 26/5/2022 ha espresso un articolato parere favorevole per quanto riguarda l'ammissibilità ed il rimborso delle spese sostenute dalla Società SCR Piemonte per il proprio funzionamento nella esecuzione degli interventi post olimpici e nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun progetto ed ha ottenuto altresì il nulla osta dell'Avvocatura distrettuale dello Stato del Piemonte. L'intesa raggiunta, dopo la sottoscrizione, ha così ottenuto la condivisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze che si è dato carico, a fine dicembre 2022, di accreditare tutti i corrispettivi contenuti nelle richieste di trasferimento fondi

relativi alle prestazioni e alle attività effettuate dal personale interno a SCR relativamente ad ogni singola opera del piano degli interventi.

Finanziamenti statali

L'Agenzia ha beneficiato, per il finanziamento degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici e delle opere connesse, di limiti d'impegno quindicennali per un importo totale annuo di 102,16 milioni di Euro, così suddivisi:

Legge 285/2000	52,16	D.P.C.M. 14/12/2001
Legge Finanziaria 2001	17,56	D.P.C.M. 14/12/2001
Legge Finanziaria 2002	22,10	D.P.C.M. 30/04/2003
Legge Finanziaria 2002	6,42	D.P.C.M. 09/04/2004
Legge Finanziaria 2003	3,92	D.P.C.M. 15/09/2003

A fronte dei primi due limiti di impegno è stato stipulato, dopo apposita gara, in data 25/10/2002 con il raggruppamento BANCA OPI S.p.A. – DEXIA CREDIOP S.p.A. – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., un contratto di mutuo per un totale di 800 milioni di euro; a fronte dei restanti limiti è stato stipulato, sempre con le stesse modalità, in data 23/09/2004 con il raggruppamento BANCA OPI S.p.A. – DEXIA CREDIOP S.p.A. – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – BANCA INTESA S.p.A., sempre con le stesse modalità, un secondo contratto di mutuo per un totale di 360 milioni di euro.

Per il funzionamento dell'Agenzia, sempre con la legge 285/2000, art. 10, comma 1, è stato concesso alla stessa, in attesa della messa a regime del sistema di finanziamento, un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2003, detto contributo complessivamente pari a 18,07 milioni di euro (Tabella n. 19), veniva destinato, per una quota di euro 15,19 milioni, al funzionamento dell'Agenzia per i Giochi olimpici invernali e, per l'ulteriore quota di euro 2,88 milioni, alla realizzazione delle opere comprese nel piano degli interventi.

Per lo svolgimento delle sue funzioni sono state inoltre attribuite all'Agenzia le somme previste alla voce "spese generali" compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3 della Legge 285/2000 e s.m.i.

Tale importo è stato commisurato al 3,60% con Legge 285/2000 art. 10 comma 2 e in via definitiva al 3% con Legge 48/2003 art. 10, comma 1, punto b, dell'ammontare complessivo lordo dei lavori e delle forniture nonché delle indennità di espropriazione.

Con lo stesso decreto, l'Agenzia per i Giochi olimpici invernali veniva autorizzata, nelle more dell'entrata a regime del meccanismo di finanziamento ordinario, ad utilizzare la somma di euro 2.582.285,00 per far fronte momentaneamente alle spese di funzionamento.

L'Agenzia ha altresì acquisito contributi di funzionamento da altri soggetti cofinanziatori, concordati in alcuni casi, prescindendo dalla percentuale prevista per la realizzazione delle opere olimpiche a carico dello Stato.

*
* *

Riepilogo generale delle risorse gestite.

Per una visione completa dei finanziamenti autorizzati per la realizzazione degli interventi olimpici e dei costi sostenuti dall'Agenzia per la sua operatività sono state predisposte le tabelle riepilogative che vengono allegate alla presente relazione.

Dalle tabelle allegate (dalla 5 alla 16) si evince che l'ammontare totale delle disponibilità ricevute per la realizzazione delle opere olimpiche (legge 285/2000) e degli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione (legge 65/2012) è stata pari a Euro **1.354.229.154,79** (Tabella n. 5), mentre il costo totale sostenuto per la loro realizzazione è stato pari a Euro **1.351.608.655,84** (Tabella n. 17).

Il Collegio evidenzia che, in attuazione dell'art. 1 comma 1122 della legge 30 dicembre 2018, l'Agenzia ha provveduto a versare all'Entrata del bilancio dello Stato una quota pari a 29 milioni di Euro delle disponibilità finanziarie intestate all'Agenzia (come da Tabella n. 7).

L'ammontare totale delle risorse rese disponibili per il funzionamento dell'Agenzia incluso il periodo di gestione commissariale (01/01/2008 – 31/12/2024) è stato pari a Euro **75.137.063,02** (Tabella n. 5), mentre il costo totale di funzionamento è stato pari a Euro **72.641.770,41** (Tabella n. 18).

Le disponibilità finanziarie presso istituti di credito, al 31 dicembre 2024, invece ammontano ad Euro 2.912.651,36 oltre a denaro e valori in cassa per Euro 1.454,42.

Tale risultato viene certificato dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge 9 ottobre 2000 n. 285 e s.m.i.

Per quanto attiene il contenzioso che si è instaurato con le imprese aggiudicatrici degli appalti per la realizzazione delle opere olimpiche è stata predisposta un'apposita tabella (numero 20) nella quale sono stati riportati, in ordine cronologico, i contenziosi conclusi con l'indicazione delle somme richieste dalle imprese al momento dell'avvio della vertenza e quelle effettivamente liquidate alla conclusione del procedimento.

Da tale elaborato risulta che l'ammontare delle somme richieste dalle imprese aggiudicatrici dei lavori è stato pari a **198.170.614,90** Euro mentre l'importo (Iva inclusa) definito dalle sentenze o da singole transazioni è ammontato a **51.684.654,32** Euro, pari percentualmente al 26,1% di quanto richiesto.

Per quanto attiene l'applicazione della Legge 65/2012 che, com'è noto, ha destinato le risorse residue dell'Agenzia all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti siti nei territori montani interessati dai giochi olimpici, si specifica che alla data della presente relazione (31/12/2024) sono stati trasferiti alla società di committenza Regione Piemonte – S.C.R. Piemonte S.p.A. risorse pari a 35.131.328,61 (Tabella n. 17); dette risorse sono state attinte dai residui limiti d'impegno stanziati a favore della gestione commissariale dell'Agenzia Torino 2006.

Bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2024.

Di seguito si riporta il bilancio finale di liquidazione.

Tale bilancio è relativo al periodo compreso al 1/1/2008, data di inizio della liquidazione, ed il 31/12/2024, data di cessazione dell'Agenzia Torino 2006.

AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006		
Bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2024		
Stato patrimoniale (in euro)		
	al 31.12.2024	al 01.01.2008
ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
<i>(di cui già richiamati -)</i>		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immobilizzazioni Immateriali</i>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
	0	0
<i>II. Immobilizzazioni Materiali</i>		
4) Altri beni	0	0
	0	0
<i>III. Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
2) Crediti		
d-bis) verso altri		
- oltre 12 mesi	0	0
	0	0
<i>Totale immobilizzazioni</i>	0	0
C) Attivo Circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	0	0
	0	0
<i>II. Crediti</i>		
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	611.414	39.300.782
	611.414	39.300.782
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
6) Altri titoli	0	2.993.125
	0	2.993.125
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	2.912.651	15.478.309
3) Danaro e valori in cassa	1.455	305
	2.914.106	15.478.614
<i>Totale attivo circolante</i>	3.525.520	57.772.521
D) Ratei e risconti		
- Ratei e Risconti attivi	0	62.113
	0	62.113
<i>Totale attivo</i>	3.525.520	57.834.634

PASSIVO		al 31.12.2024	al 01.01.2008
A) Patrimonio netto			
I.	Capitale	0	0
II.	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III.	Riserve di rivalutazione	0	0
IV.	Riserva legale	0	0
V.	Riserve statutarie	0	0
VI.	Altre riserve, distintamente indicate	0	0
VII.	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	0	0
VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX.	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
X.	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
	<i>Totale patrimonio netto</i>	0	0
B) Fondi per rischi e oneri			
4)	Altri	2.461.733	1.859.928
	<i>Totale fondi per rischi e oneri</i>	2.461.733	1.859.928
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		0	1.205.389
D) Debiti			
7)	Debiti verso fornitori		
	- entro 12 mesi	606.220	49.744.686
		606.220	49.744.686
12)	Debiti tributari		
	- entro 12 mesi	4.967	723.016
		4.967	723.016
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	- entro 12 mesi	2.489	456.254
		2.489	456.254
14)	Altri debiti		
	- entro 12 mesi	1.958	170.725
		1.958	170.725
	<i>Totale debiti</i>	615.634	51.094.681
E) Ratei e risconti			
-	Ratei e risconti passivi	448.153	3.674.636
	<i>Totale passivo e patrimonio netto</i>	3.525.520	57.834.634

AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006
Bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2024

		Esercizio dal 01.01.2008 al 31.12.2024
Conto Economico (in euro)		
A) Valore della produzione		
5)	Altri ricavi e proventi:	
	- altri	14.063.475
	<i>Totale valore della produzione</i>	14.063.475
B) Costi della produzione		
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	227.718
7)	Per servizi	10.457.249
8)	Per godimento di beni di terzi	1.883.344
9)	Per il personale:	
	a) Salari e stipendi	8.018.151
	b) Oneri sociali	3.278.461
	c) Trattamento di fine rapporto	654.250
	e) Altri costi	23.224
		11.974.086
10)	Ammortamenti e svalutazioni	
	a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	264.870
	b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	150.284
		415.154
13)	Altri accantonamenti	23.760
14)	Oneri diversi di gestione	160.667
	<i>Totale costi della produzione</i>	25.141.978
	<i>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</i>	-11.078.503
C) Proventi e oneri finanziari		
16)	Altri proventi finanziari:	
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	1.223.946
	d) proventi diversi dai precedenti:	
	- altri	10.653.529
		11.877.475
17)	Interessi e altri oneri finanziari:	
	- altri	244.613
		244.613
	<i>Totale proventi e oneri finanziari</i>	11.632.862
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		0
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		554.359
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	554.359
21) Utile (perdite) dell'esercizio		0

Conclusioni.

A conclusione del proprio lavoro, il Collegio ritiene doveroso sottolineare l'impegno, la professionalità e la correttezza posta in essere da tutte le componenti dell'Agenzia, sia nella delicatissima fase della realizzazione delle opere olimpiche sia in quella successiva della gestione liquidatoria.

Tale comportamento ha contribuito, tra l'altro, a dar vita ad una oculata gestione finanziaria che viene confermata dai positivi risultati che sono stati registrati al termine della gestione e dei quali il Collegio ne dà atto con la presente relazione.

*
* *

Torino, 2 aprile 2025

Dott. Gaetano Grimaldi
Dott. Dante Vassallo
Dott. Piero Rosso

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Allegati:

- Tabella 1 – *Sintesi dei risultati dell'attività di controllo svolta dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 13 comma 1 Legge 285/2000 e s.m.i.;*
- Tabella 2 – *Prospetto riepilogativo attività di verifica del Collegio dei Revisori dei conti della documentazione contabile relativa alle opere olimpiche (2007-2010) – Legge 285/2000;*
- Tabella 3 – *Prospetto riepilogativo attività di verifica del Collegio dei Revisori dei conti della documentazione contabile relativa alle opere olimpiche (2011-2024) – Legge 285/2000;*
- Tabella 4 – *Prospetto riepilogativo attività di verifica del Collegio dei Revisori dei conti della documentazione contabile relativa alle opere olimpiche – Legge 65/2012;*
- Tabella 5 - *Riepilogo generale delle risorse gestite relative alle opere e al funzionamento;*
- Tabella 6 - *Riepilogo prelevamenti (1° e 2° contratto di finanziamento);*
- Tabella 7 - *Riepilogo prelevamenti gestione commissariale;*
- Tabelle 8-9-10-11-12-13-14-15-16 - *Riepilogo richieste erogazioni ad Enti cofinanziatori (CIPE, ANAS, Regione Piemonte (Mutuo), Regione Piemonte, Città di Torino, Concessionari, ARPA Piemonte, Comune di Cavour, escussione fidejussione Società Marcoli S.p.A.);*
- Tabella 17 - *Riepilogo generale opere olimpiche L. 285/2000;*
- Tabella 18 - *Riepilogo dei costi attinenti alla gestione dell'Agenzia per il suo funzionamento;*
- Tabella 19 - *Riepilogo contributo straordinario previsto dalla Legge 285/2000;*
- Tabella 20 - *Riepilogo contenzioso (periodo 31/12/2007 – 31/12/2024);*
- Tabella 21 - *Riepilogo riunioni del Collegio dei Revisori dei conti (periodo 2001 – 2025).*

AGENZIA TORINO 2006

SINTESI DEI RISULTATI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SVOLTA DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (LEGGE 285/2000, ART. 13
COMMA 1) AL 31/12/2024

I CONTRIBUTI PER LE SPESE GENERALI DELL'AGENZIA SONO QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE 285/2000 (ART. 10 CO. 2) E QUELLI
DERIVANTI DALLE RISORSE A CARICO DEI SOGGETTI COFINANZIATORI.

Cod.	Descrizione	COSTO OPERA escluso i contributi per l'Agenzia	Contributi incassati per il funzionamento dell'Agenzia	COSTO OPERA comprensivo dei contributi per l'Agenzia	VERIFICA DOCUMENTALE DEGLI IMPORTI EROGATI	PERCENTUALE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL TOTALE DEI COSTI
		IMPORTI EROGATI		IMPORTI EROGATI		
		(A)	(B)			
I01	Innevamento Alpette Sises Sestriere	4.627.371,40	139.156,55	4.766.527,95	4.766.527,95	100,00%
I02	Innevamento Nuovo Bacino Anfiteatro Sestriere	5.682.636,87	170.857,92	5.853.494,79	5.853.494,79	100,00%
I03	Innevamento Melezet Bardonecchia	5.055.225,10	151.793,32	5.207.018,42	5.207.018,42	100,00%
I04	Innevamento Colomion Bardonecchia	4.292.421,02	128.571,72	4.420.992,74	4.420.992,74	100,00%
I05	Innevamento Sagnalonga Cesana Claviere	4.982.120,83	149.639,86	5.131.760,69	5.131.760,69	100,00%
I06	Innevamento Sansicario Cesana	10.324.917,91	309.102,56	10.634.020,47	10.634.020,47	100,00%
I07	Innevamento Clotes Sauze d'Oulx	4.082.273,81	122.319,78	4.204.593,59	4.204.593,59	100,00%
I08	Innevamento Sauze d'Oulx Area Sportinia	3.256.824,04	97.572,02	3.354.396,06	3.354.396,06	100,00%
I09	Innevamento Serra Granet Cesana T.se	3.526.222,32	105.543,40	3.631.765,72	3.631.765,72	100,00%
I10	Innevamento Pattemouche Pragelato Fondo	2.148.748,04	64.679,33	2.213.427,37	2.213.427,37	100,00%
P01	Piste SuperG-Libera e Combinata Femminile Cesana T.se	2.317.770,46	69.683,62	2.387.454,08	2.387.454,08	100,00%
P02	Impianto Biathlon Cesana Torinese	24.997.151,63	749.124,86	25.746.276,49	25.746.276,49	100,00%
P03	Pista Kandahar Slalom Speciale M/F Sestriere	1.461.768,70	43.845,46	1.505.614,16	1.505.614,16	100,00%
P03B	Illuminazione Pista Kandahar Slalom Speciale M/F Sestriere	2.906.566,33	86.859,02	2.993.425,35	2.993.425,35	100,00%
P05	Pista Discesa Libera - SuperG Combinata Maschile Sestriere	2.628.973,14	78.908,49	2.707.881,63	2.707.881,63	100,00%
P08	Pista Half-Pipe Snowboard Bardonecchia	1.123.499,52	33.735,26	1.157.234,78	1.157.234,78	100,00%
P09	Impianto Freestyle Sauze d'Olux	8.366.459,95	249.941,79	8.616.401,74	8.616.401,74	100,00%
P10	Impianto gare sci di fondo Pragelato	17.253.561,95	515.642,38	17.769.204,33	17.769.204,33	100,00%
P11	Ponte sciatori Pragelato	419.943,06	12.551,42	432.494,48	432.494,48	100,00%
R01	Seggiovvia quadriposto Ski Lodge Sellette Cesana Sansicario	6.584.255,67	197.642,24	6.781.897,91	6.781.897,91	100,00%
R02	Sciovvia Doppia Fraiteve 3 Cesana Torinese	2.139.409,35	64.446,27	2.203.855,62	2.203.855,62	100,00%
R03	Cabinovia Cesana Sansicario	12.637.460,45	378.473,25	13.015.933,70	13.015.933,70	100,00%
R04	Seggiovviaquadriposto Nuovo Garnel Sestriere	3.744.104,17	112.666,86	3.856.771,03	3.856.771,03	100,00%
R05	Telecabina Setriere - Fraiteve	17.837.718,86	542.989,49	18.380.708,35	18.380.708,35	100,00%
R07	Seggiovvia Melezet Etarpà Chesal Bardonecchia	9.199.741,15	276.273,07	9.476.014,22	9.476.014,22	100,00%
R09	Seggiovvia quadriposto Clotes Sauze d'Oulx	3.968.712,47	101.110,67	4.069.823,14	4.069.823,14	100,00%
R12A	Seggiovvia Pattemouche Serre Bail	4.846,95	159,57	5.006,52	5.006,52	100,00%
R12B	Seggiovvia Serre Bail Colletto	4.846,95	159,57	5.006,52	5.006,52	100,00%
R13	Seggiovvia quadriposto La Coche Serra Granet Cesana T.se	7.897.485,61	236.773,41	8.134.259,02	8.134.259,02	100,00%
R14	Seggiovvia Trebials Sestriere	6.801.692,24	203.713,69	7.005.405,93	7.005.405,93	100,00%
R15	Seggiovvia Baby Sansicario Cesana	1.883.518,88	56.812,91	1.940.331,79	1.940.331,79	100,00%
R16	Seggiovvia Chesal Selletta Bardonecchia	3.095.770,23	93.054,45	3.188.824,68	3.188.824,68	100,00%
R17	Seggiovvia Nuova Pra Reymond Bardonecchia	4.189.104,73	125.454,42	4.314.559,15	4.314.559,15	100,00%
R18	Telecabina Oulx - Sauze D'Oulx	109.411,38	3.282,34	112.693,72	112.693,72	100,00%
K01	Parcheggi Sestriere Borgata	718.973,48	21.532,44	740.505,92	740.505,92	100,00%
K01S	Passerella Sestriere	632.617,02	18.978,51	651.595,53	651.595,53	100,00%
K02	Parcheggio Val di Susa	1.420.368,85	42.496,38	1.462.865,23	1.462.865,23	100,00%
K03	Parcheggi Bardonecchia (5)	975.111,21	29.253,34	1.004.364,55	1.004.364,55	100,00%
K04	Fermata Ferrovia Olimpica Comune di Pinerolo	326.680,97	9.777,37	336.458,34	336.458,34	100,00%
K05	Parcheggi Claviere	204.485,83	6.134,57	210.620,40	210.620,40	100,00%
K06	Parcheggio Bardonecchia Melezet	1.085.925,20	32.577,76	1.118.502,96	1.118.502,96	100,00%
K07	Parcheggi Stazione Oulx	7.344,00	220,32	7.564,32	7.564,32	100,00%
S06	SS 23 Pinerolo - Porte	71.553.307,75	2.144.013,96	73.697.321,71	73.697.321,71	100,00%
S08	SS 23 S.Germano - Perosa	50.312.274,09	1.456.800,00	51.769.074,09	51.769.074,09	100,00%
S10	SS 23 Perosa - Cesana	67.582.272,70	2.030.152,37	69.612.425,07	69.612.425,07	100,00%
S14	SS23 SS24 Variante di Cesana Torinese	3.747.647,28	111.831,56	3.859.478,84	3.859.478,84	100,00%
S17	SS 589 Variante di Avigliana	80.113.754,26	2.400.001,98	82.513.756,24	82.513.756,24	100,00%

Cod.	Descrizione	COSTO OPERA escluso i contributi per l'Agenzia	Contributi incassati per il funzionamento dell'Agenzia	COSTO OPERA comprensivo dei contributi per l'Agenzia	VERIFICA DOCUMENTALE DEGLI IMPORTI EROGATI	PERCENTUALE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL TOTALE DEI COSTI
		IMPORTI EROGATI		IMPORTI EROGATI		
		(A)	(B)			
S17B	SS 589 Frana Avigliana (Provincia di Torino)	2.587.337,58	77.620,13	2.664.957,71	2.664.957,71	100,00%
S18	SS 589 Variante Saluzzo - Crocera	19.247.296,47	577.445,92	19.824.742,39	19.824.742,39	100,00%
S23	SP 161 Pinerolo Torre Pellice	9.852.390,80	295.431,06	10.147.821,86	10.147.821,86	100,00%
S29	SS 589 Variante di Cavour	1.587.828,61	47.635,73	1.635.464,34	1.635.464,34	100,00%
S30	SS 589 Adeguamento sottopasso Pinerolo	29.487.248,62	883.525,93	30.370.774,55	30.370.774,55	100,00%
S31	SS 589 Variante di Osasco	2.804.505,92	84.259,48	2.888.765,40	2.888.765,40	100,00%
S32	Sottopasso Corso Spezia Torino	29.985.726,27	1.227.768,32	31.213.494,59	31.213.494,59	100,00%
S33	Strada Comunale Sansicario	7.477.051,00	224.021,62	7.701.072,62	7.701.072,62	100,00%
S19	SP 216 Cesana - Sestriere	2.781.278,54	83.464,66	2.864.743,20	2.864.743,20	100,00%
S20	SP 236 Ricostruzione Galleria Sauze	1.215.167,09	36.475,75	1.251.642,84	1.251.642,84	100,00%
S21	SP 214 Variante Loc. San Marco	3.573,21	125,71	3.698,92	3.698,92	100,00%
S22	SP 216 Bardonecchia - Melezet	876.081,87	26.302,88	902.384,75	902.384,75	100,00%
S24	SP 156 Bibiana - Lusernetta	222.211,29	6.686,71	228.898,00	228.898,00	100,00%
S25	SP 254 Adeguamento da Meana a Fraissin	366.547,92	11.016,49	377.564,41	377.564,41	100,00%
S26	SP 169 Val Germanasca	3.039.006,64	91.201,91	3.130.208,55	3.130.208,55	100,00%
S27	SP 157 Variante di Bibiana	1.824.031,25	54.745,95	1.878.777,20	1.878.777,20	100,00%
U01	Stadio Comunale Hockey Torino	106.656.376,25	3.201.626,99	109.858.003,24	109.858.003,24	100,00%
U04	Palasporto Oval - Lingotto Torino	78.222.934,92	2.345.007,33	80.567.942,25	80.567.942,25	100,00%
U05	Palavela - Torino	52.948.439,98	1.589.375,76	54.537.815,74	54.537.815,74	100,00%
U06	Pattinaggio Corso Tazzoli Torino	13.102.515,54	395.796,02	13.498.311,56	13.498.311,56	100,00%
U07	Palasporto Curling Pinerolo	16.323.751,50	489.211,44	16.812.962,94	16.812.962,94	100,00%
U08	Palasport Hockey Torre Pellice	11.417.551,45	343.401,37	11.760.952,82	11.760.952,82	100,00%
U09	Trampolini - Pragelato	33.450.955,33	1.024.597,95	34.475.553,28	34.475.553,28	100,00%
U10	Bob slittino e skeleton - Cesana	104.378.382,35	3.141.268,72	107.519.651,07	107.519.651,07	100,00%
V00	Villaggio Olimpico ex Mercati Generali Torino	151.577.879,15	4.544.177,60	156.122.056,75	156.122.056,75	100,00%
V01	Villaggio Media Spina 2 Torino	11.731.806,24	821.710,80	12.553.517,04	12.553.517,04	100,00%
V02	Villaggio Media Ospedale Militare Riberi Torino	30.525.672,42	914.512,21	31.440.184,63	31.440.184,63	100,00%
V03	Villaggio Media Italgas	14.161.360,09	677.727,17	14.839.087,26	14.839.087,26	100,00%
V04	Villaggio Media Villa Claretta Grugliasco	13.128.724,24	771.903,26	13.900.627,50	13.900.627,50	100,00%
V06	Villaggio Media Bit ITC-ILO Torino	15.194.866,82	455.765,07	15.650.631,89	15.650.631,89	100,00%
V07	Villaggio Olimpico Sestriere	10.954.896,16	328.646,88	11.283.543,04	11.283.543,04	100,00%
V08	Villaggio Olimpico Bardonecchia	26.445.805,45	792.349,78	27.238.155,23	27.238.155,23	100,00%
V09	Villaggio Media Spina 3 - Area Vitali	14.875.689,16	446.270,67	15.321.959,83	15.321.959,83	100,00%
V10	Villaggio Media Spina 3 - Area Michelin	15.455.294,76	463.658,84	15.918.953,60	15.918.953,60	100,00%
VARPA	Riconversione Villaggio Olimpico Lotto 4	13.347.986,91	394.930,85	13.742.917,76	13.742.917,76	100,00%
TOTALE		1.315.491.469,61	40.845.978,49	1.356.337.448,10	1.356.337.448,10	100,00%

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ATTIVITA' DI VERIFICA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLE OPERE OLIMPICHE (2007 - 2010)

			VISITE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI																		
	CODICE OPERA	DENOMINAZIONE DELL'OPERA	29/03/2007	19/04/2007	07/06/2007	04/07/2006	13/09/2007	27/11/2007	22/04/2008	13/06/2008	09/07/2008	01/10/2008	25/11/2008	05/02/2009	26/03/2009	18/06/2009	26/11/2009	14/01/2010	04/03/2010	07/07/2010	06/10/2010
1	I01	INNEVAMENTO PROGRAMMATO ALPETTE SISES				CAMPIONE al 30/04/07		AGGIORNAMENTO AL 31/10/07									AGGIORNAMENTO AL 31/10/09		AGGIORNAMENTO AL 28/02/2010		
2	I02	INNEVAMENTO PROGRAMMATO ANFITEATRO A SESTRIERE				CAMPIONE al 30/04/07		AGGIORNAMENTO AL 31/10/07									AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
3	I03	INNEVAMENTO PROGRAMMATO MELEZET A BARDONECCHIA (BACINO SETTE FONTANE)				CAMPIONE al 30/04/07		AGGIORNAMENTO AL 31/10/07									AGGIORNAMENTO AL 31/10/09			AGGIORNAMENTO AL 30/06/2010	
4	I04	INNEVAMENTO PROGRAMMATO COLOMION A BARDONECCHIA				CAMPIONE al 30/04/07		AGGIORNAMENTO AL 31/10/07									AGGIORNAMENTO AL 31/10/09			AGGIORNAMENTO AL 30/06/2010	
5	I05	INNEVAMENTO PROGRAMMATO CLAVIERE SAGNALONGA A CESANA TORINESE						CAMPIONE al 31/08/07									AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
6	I06	INNEVAMENTO PROGRAMMATO SANSICARIO A CESANA TORINESE - SOLEIL BOEUF ITALSIDER - ROUJER						CAMPIONE al 31/08/07									AGGIORNAMENTO AL 31/10/09		AGGIORNAMENTO AL 28/02/2010		
7	I07	INNEVAMENTO PROGRAMMATO CLOTES A SAUZE D'OULX	INTEGRALE al 31/01/07					AGGIORNAMENTO AL 31/10/07									AGGIORNAMENTO AL 31/10/09		AGGIORNAMENTO AL 28/02/2010		
8	I08	INNEVAMENTO PROGRAMMATO SPORTINIA A SAUZE D'OULX					CAMPIONE al 31/05/07			AGGIORNAMENTO AL 30/04/08							AGGIORNAMENTO AL 31/10/09		AGGIORNAMENTO AL 28/02/2010		
9	I09	INNEVAMENTO PROGRAMMATO (COCHE) - SERRA GRANET A CESANA TORINESE						CAMPIONE al 31/08/07									AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
10	I10	INNEVAMENTO PATTEMOUCHE A PRAGELATO						CAMPIONE al 31/08/07									AGGIORNAMENTO AL 31/10/09			AGGIORNAMENTO AL 30/06/2010	
11	K01	PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO URBANO SESTRIERE BORGATA - VAL CHISONE										INTEGRALE al 30/06/08					AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
12	K01S	PASSERELLA SESTRIERE										INTEGRALE al 30/06/08					AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
13	K02	PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO URBANO VAL DI SUSÀ AREA FRAISSE USSEAX							CAMPIONE AL 29/02/2008								AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
14	K03	REALIZZAZIONE CINQUE PARCHEGGI A BARDONECCHIA														INTEGRALE AL 31/3/09	AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
15	K04	PARCHEGGI PINEROLO							INTEGRALE AL 29/02/2008				AGGIORNAMENTO AL 31/08/2008			AGGIORNAMENTO AL 31/5/09					
16	K05	PARCHEGGI A CLAVIERE													INTEGRALE al 28/2/09		AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
17	K06	PARCHEGGIO A BARDONECCHIA MELEZET													INTEGRALE al 28/2/09		AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
18	K07	PARCHEGGI STAZIONE OULX															INTEGRALE al 31/10/09				
19	P01	SISTEMAZIONE PISTA LIBERA SG FEMMINILE				CAMPIONE al 30/04/07		AGGIORNAMENTO AL 31/10/07				AGGIORNAMENTO AL 31/08/2008				AGGIORNAMENTO AL 31/5/09				AGGIORNAMENTO AL 30/06/2010	
20	P02	STADIO DEL BIATHLON A CESANA				CAMPIONE al 30/04/07		AGGIORNAMENTO AL 31/10/07				AGGIORNAMENTO AL 31/08/2008				AGGIORNAMENTO AL 31/5/09				AGGIORNAMENTO AL 30/06/2010	
21	P03	SISTEMAZIONE PISTA GIGANTE SPECIALE M E F A SESTRIERE (COMPRENSIVO DI ILLUMINAZIONE)				CAMPIONE al 30/04/07		AGGIORNAMENTO AL 31/10/07									AGGIORNAMENTO AL 31/10/09			AGGIORNAMENTO AL 30/06/2010	
22	P03B	ILLUMINAZIONE PISTA GIGANTE SPECIALE M E F A SESTRIERE																INTEGRALE al 31/12/09			
23	P05	SISTEMAZIONE PISTA LIBERA SG MASCHILE A SESTRIERE		CAMPIONE al 31/01/07				AGGIORNAMENTO AL 31/10/07				AGGIORNAMENTO AL 31/08/2008				AGGIORNAMENTO AL 31/5/09					
24	P08	SISTEMAZIONE PISTA SNOWBOARD A BARDONECCHIA		CAMPIONE al 31/01/07				AGGIORNAMENTO AL 31/10/07									AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
25	P09	SISTEMAZIONE PISTA FREESTYLE A SAUZE D'OULX				CAMPIONE al 30/04/07											AGGIORNAMENTO AL 31/10/09		AGGIORNAMENTO AL 28/02/2010		
26	P10	STADIO DEL FONDO E TRACCIATI GARA E SISTEM. TORR. CHISONE					CAMPIONE al 31/05/07			AGGIORNAMENTO AL 30/04/08							AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
27	P11	PONTE VIA SCIATORI PRAGELATO					CAMPIONE al 31/05/07										AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
28	R01	SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO SKY LODGE - LA SELLETTE A CESANA - SAN SICARIO						CAMPIONE al 31/08/07									AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
29	R02	SCIOVIA DOPPIA FRAITEVE 3 A CESANA TORINESE - SESTRIERE		CAMPIONE al 31/01/07				AGGIORNAMENTO AL 31/10/07				AGGIORNAMENTO AL 31/08/2008				AGGIORNAMENTO AL 31/5/09					
30	R03	TELECABINA CESANA SKI LODGE (CESANA - SANSICARIO)				CAMPIONE al 30/04/07		AGGIORNAMENTO AL 31/10/07		AGGIORNAMENTO AL 30/04/08							AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
31	R04	SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO NUOVO GARNEL A SESTRIERE						CAMPIONE al 31/08/07									AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
32	R05	TELECABINA SESTRIERE - FRAITEVE A SESTRIERE									INTEGRALE al 30/06/08						AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
33	R07	SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO MELEZET - ETARPÀ - CHESAL A BARDONECCHIA					CAMPIONE al 31/05/07			AGGIORNAMENTO AL 30/04/08							AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
34	R09	SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO NUOVA SAUZE D'OULX CLOTES A SAUZE D'OULX									INTEGRALE al 30/06/08						AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
35	R12A	SEGGIOVIA PATTEMOUCHE SERRE BAIL															INTEGRALE al 31/10/09				
36	R12B	SEGGIOVIA SERRE BAIL COLLETTO															INTEGRALE al 31/10/09				
37	R13	SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO LA COCHE - SERRA GRANET - COLLE BERCIA A CESANA - CLAVIERE					CAMPIONE al 31/05/07	AGGIORNAMENTO AL 31/10/07									AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
38	R14	SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO TREBIALS A SESTRIERE						CAMPIONE al 31/08/07				AGGIORNAMENTO AL 31/08/2008				AGGIORNAMENTO AL 31/5/09					AGGIORNAMENTO AL 30/09/2010
39	R15	SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO BABY SANSICARIO A CESANA TORINESE				CAMPIONE al 30/04/07				AGGIORNAMENTO AL 30/04/08		AGGIORNAMENTO AL 31/08/2008				AGGIORNAMENTO AL 31/5/09					
40	R16	SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO CHESAL - SELLETTA A BARDONECCHIA					CAMPIONE al 31/05/07			AGGIORNAMENTO AL 30/04/08		AGGIORNAMENTO AL 31/08/2008				AGGIORNAMENTO AL 31/5/09					
41	R17	SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO PRA REYMOND A BARDONECCHIA					CAMPIONE al 31/05/07	AGGIORNAMENTO AL 31/10/07									AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
42	R18	TELECABINA OULX SAUZE D'OULX														INTEGRALE al 28/2/09					
43	S06	SS23 VARIANTE DI PORTE						CAMPIONE al 31/08/07									AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				AGGIORNAMENTO AL 30/09/2010
44	S08	SS23 TRATTO SAN GERMANO -PEROSA ARGENTINA															INTEGRALE al 31/10/09		AGGIORNAMENTO AL 28/02/2010		
45	S10	SS23 TRATTO PEROSA-CESANA		CAMPIONE al 31/01/07	INTEGRALE al 30/04/07					AGGIORNAMENTO AL 30/04/08									AGGIORNAMENTO AL 28/02/2010		
46	S14	SS23 - 24 VARIANTE DI CESANA E PARCHEGGI CESANA							CAMPIONE AL 29/02/2008								AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
47	S17	SS589 VARIANTE DI AVIGLIANA															CAMPIONE AL 31/5/09		AGGIORNAMENTO AL 31/12/09	AGGIORNAMENTO AL 28/02/2010	AGGIORNAMENTO AL 30/09/2010
48	S17BIS	SS589 VARIANTE DI AVIGLIANA PROVINCIA DI TORINO															INTEGRALE AL 31/5/09		AGGIORNAMENTO AL 31/12/09		
49	S18	SS589 VARIANTE DI SALUZZO+CROCERA DI BARGE															CAMPIONE AL 31/5/09				
50	S19	SP215 CESANA-SESTRIERE PROVINCIA DI TORINO															INTEGRALE AL 31/5/09	AGGIORNAMENTO AL 31/10/09			
51	S20	SP236 SAUZE D'OULX PROVINCIA DI TORINO																INTEGRALE al 31/10/09			
52	S21	SP VARIANTE LOCALITA' SAN MARCO PROVINCIA DI TORINO																INTEGRALE al 31/10/09			
53	S22	SP216 BARDONECCHIA-MELEZET PROVINCIA DI TORINO																INTEGRALE al 31/10/09			
54	S23	SP161 DELLA VAL PELLICE					CAMPIONE al 31/05/07			AGGIORNAMENTO AL 30/04/08							AGGIORNAMENTO AL 31/10/09		AGGIORNAMENTO AL 28/02/2010		
55	S24	SP156 BIBIANA-LUSERNA SAN GIOVANNI PROVINCIA DI TORINO																INTEGRALE al 31/10/09			
56	S25	SP254 ABITATO MEANA LOCALITA' FRAIS PROVINCIA DI TORINO																INTEGRALE al 31/10/09			

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ATTIVITA' DI VERIFICA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLE OPERE OLIMPICHE (2007 - 2010)

57	S26	SP169 VARIANTE CHIOTTI E PERRERO PROVINCIA DI TORINO															INTEGRALE al 31/10/09				
58	S27	SP157 VARIANTE ABITATO BIBIANA PROVINCIA DI TORINO															INTEGRALE al 31/10/09				
59	S29	SS589 VARIANTE DI CAVOUR					CAMPIONE al 31/05/07			AGGIORNAMENTO AL 30/04/08							AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
60	S30	SS589 VARIANTE DI PINEROLO SOTTOPASSO CORSO TORINO						INTEGRALE al 31/08/07									AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
61	S31	SS589 VARIANTE DI OSASCO					CAMPIONE al 31/05/07			AGGIORNAMENTO AL 30/04/08							AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
62	S32	SOTTOPASSO CORSO SPEZIA A TORINO													INTEGRALE al 28/2/09	AGGIORNAMENTO AL 31/5/09					
63	S33	STRADA COMUNALE SANSICARIO							CAMPIONE AL 29/02/2008								AGGIORNAMENTO AL 31/10/09		AGGIORNAMENTO AL 28/02/2010		
64	U01	HOCKEY 1 STADIO COMUNALE - TORINO		CAMPIONE al 31/01/07						AGGIORNAMENTO AL 30/04/08								AGGIORNAMENTO AL 31/12/09			AGGIORNAMENTO AL 30/09/2010
65	U04	PALASPORT VELOCITÀ "OVAL" LINGOTTO - TORINO						CAMPIONE al 31/08/07									AGGIORNAMENTO AL 31/10/09		AGGIORNAMENTO AL 28/02/2010		AGGIORNAMENTO AL 30/09/2010
66	U05	PALAPATTINAGGIO PALAVELA - TORINO								CAMPIONE AL 30/04/08							AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				AGGIORNAMENTO AL 30/09/2010
67	U06	STADIO C.SO TAZZOLI-TORINO			INTEGRALE al 30/04/07					AGGIORNAMENTO AL 30/04/08							AGGIORNAMENTO AL 31/10/09	AGGIORNAMENTO AL 31/12/09			
68	U07	PALASPORT CURLING PINEROLO				CAMPIONE al 30/04/07				AGGIORNAMENTO AL 30/04/08							AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
69	U08	PALASPORT HOCKEY TORRE PELLICE					INTEGRALE al 31/05/07			AGGIORNAMENTO AL 30/04/08							AGGIORNAMENTO AL 31/10/09		AGGIORNAMENTO AL 28/02/2010		
70	U09	TRAMPOLINO SALTO											INTEGRALE al 30/09/08				AGGIORNAMENTO AL 31/10/09		AGGIORNAMENTO AL 28/02/2010		
71	U10	BOB, SLITTINO, SKELETON												INTEGRALE al 31/12/08				AGGIORNAMENTO AL 31/12/09			
72	V00	VILLAGGIO OLIMPICO "EX MERCATI GENERALI"										CAMPIONE AL 30/06/08					AGGIORNAMENTO AL 31/10/09		AGGIORNAMENTO AL 28/02/2010		AGGIORNAMENTO AL 30/09/2010
73	V00 ARPA	RICONVERSIONE VILLAGGIO OLIMPICO LOTTO 4																INTEGRALE al 31/12/09	AGGIORNAMENTO AL 28/02/2010		
74	V01	VILLAGGIO MEDIA SPINA 2															INTEGRALE al 31/10/09				
75	V02	VILLAGGIO MEDIA OSPEDALE RIBERI						CAMPIONE al 31/08/07									AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				AGGIORNAMENTO AL 30/09/2010
76	V03	VILLAGGIO MEDIA ITALGAS (CORSO REGINA)																INTEGRALE al 31/12/09			
77	V04	VILLAGGIO MEDIA GRUGLIASCO - VILLA CLARETTA																INTEGRALE al 31/12/09			
78	V06	VILLAGGIO MEDIA ITC-ILO (BIT)							CAMPIONE AL 29/02/2008								AGGIORNAMENTO AL 31/10/09		AGGIORNAMENTO AL 28/02/2010		
79	V07	SUBVILLAGGIO OLIMPICO SESTRIERE							CAMPIONE AL 29/02/2008								AGGIORNAMENTO AL 31/10/09				
80	V08	SUBVILLAGGIO OLIMPICO BARDONECCHIA						CAMPIONE al 31/08/07									AGGIORNAMENTO AL 31/10/09		AGGIORNAMENTO AL 28/02/2010		AGGIORNAMENTO AL 30/09/2010
81	V09	VILLAGGIO MEDIA SPINA 3 - AREA VITALI													INTEGRALE al 28/2/09						
82	V10	VILLAGGIO MEDIA SPINA 3 - AREA MICHELIN													INTEGRALE al 28/2/09						

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLE OPERE OLIMPICHE (2011 - 2024)																						
			VISITE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI																			
	CODICE OPERA	DENOMINAZIONE DELL'OPERA	23/02/2011	19/05/2011	18/07/2011	29/09/2011	06/12/2011	06/03/2012	13/09/2012	25/10/2012	23/01/2013	10/04/2013	20/06/2013	02/10/2013	04/12/2013	15/04/2015	02/03/2016	17/05/2017	20/06/2018	26/06/2019	26/09/2019	21/11/2019
1	I01	INNEVAMENTO PROGRAMMATO ALPETTE SISES					AGGIORNAMENTO AL 30/11/2011								AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013							
2	I02	INNEVAMENTO PROGRAMMATO ANFITEATRO A SESTRIERE						AGGIORNAMENTO AL 29/02/2012							AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013		AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016					
3	I03	INNEVAMENTO PROGRAMMATO MELEZET A BARDONECCHIA (BACINO SETTE FONTANE)	AGGIORNAMENTO AL 31/01/2011	AGGIORNAMENTO AL 30/04/2011	AGGIORNAMENTO AL 30/06/2011										AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013		AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016					
4	I04	INNEVAMENTO PROGRAMMATO COLOMION A BARDONECCHIA	AGGIORNAMENTO AL 31/01/2011	AGGIORNAMENTO AL 30/04/2011	AGGIORNAMENTO AL 30/06/2011										AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013		AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016					
5	I05	INNEVAMENTO PROGRAMMATO CLAVIERE SAGNALONGA A CESANA TORINESE									AGGIORNAMENTO AL 31/12/2012				AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013		AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016					
6	I06	INNEVAMENTO PROGRAMMATO SANSICARIO A CESANA TORINESE - SOLEIL BOEUF ITALSIDER - ROUIER				AGGIORNAMENTO AL 31/08/2011									AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013		AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016		AGGIORNAMENTO AL 31/05/2018		AGGIORNAMENTO AL 31/08/2019	
7	I07	INNEVAMENTO PROGRAMMATO CLOTES A SAUZE D'OULX	AGGIORNAMENTO AL 31/01/2011	AGGIORNAMENTO AL 30/04/2011	AGGIORNAMENTO AL 30/06/2011										AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013		AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016					
8	I08	INNEVAMENTO PROGRAMMATO SPORTINIA A SAUZE D'OULX												AGGIORNAMENTO AL 30/09/2013			AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016					
9	I09	INNEVAMENTO PROGRAMMATO (COCHE) - SERRA GRANET A CESANA TORINESE										AGGIORNAMENTO AL 31/03/2013					AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016					
10	I10	INNEVAMENTO PATTEMOUCHE A PRAGELATO	AGGIORNAMENTO AL 31/01/2011												AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013							
11	K01	PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO URBANO SESTRIERE BORGATA - VAL CHISONE																				
12	K01S	PASSERELLA SESTRIERE																				
13	K02	PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO URBANO VAL DI SUSÀ AREA FRAISSE USSEAX								AGGIORNAMENTO AL 30/09/2012												
14	K03	REALIZZAZIONE CINQUE PARCHEGGI A BARDONECCHIA		AGGIORNAMENTO AL 30/04/2011																		
15	K04	PARCHEGGI PINEROLO																				
16	K05	PARCHEGGI A CLAVIERE																				
17	K06	PARCHEGGIO A BARDONECCHIA MELEZET		AGGIORNAMENTO AL 30/04/2011																		
18	K07	PARCHEGGI STAZIONE OULX																				
19	P01	SISTEMAZIONE PISTA LIBERA SG FEMMINILE																				
20	P02	STADIO DEL BIATHLON A CESANA																			AGGIORNAMENTO AL 31/08/2019	
21	P03	SISTEMAZIONE PISTA GIGANTE SPECIALE M E F A SESTRIERE (COMPENSIVO DI ILLUMINAZIONE)															AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016					
22	P03B	ILLUMINAZIONE PISTA GIGANTE SPECIALE M E F A SESTRIERE	AGGIORNAMENTO AL 31/01/2011																			
23	P05	SISTEMAZIONE PISTA LIBERA SG MASCHILE A SESTRIERE							AGGIORNAMENTO AL 31/08/2012											AGGIORNAMENTO AL 31/05/2019		
24	P08	SISTEMAZIONE PISTA SNOWBOARD A BARDONECCHIA											AGGIORNAMENTO AL 31/05/2013									
25	P09	SISTEMAZIONE PISTA FREESTYLE A SAUZE D'OULX										AGGIORNAMENTO AL 31/03/2013			AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013		AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016		AGGIORNAMENTO AL 31/05/2018		AGGIORNAMENTO AL 31/05/2019	
26	P10	STADIO DEL FONDO E TRACCIATI GARA E SISTEM. TORR. CHISONE				AGGIORNAMENTO AL 31/08/2011																
27	P11	PONTE VIA SCIATORI PRAGELATO							AGGIORNAMENTO AL 31/08/2012													
28	R01	SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO SKY LODGE - LA SELLETTE A CESANA - SAN SICARIO						AGGIORNAMENTO AL 29/02/2012							AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013		AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016					
29	R02	SCIOVIA DOPPIA FRAITEVE 3 A CESANA TORINESE - SESTRIERE											AGGIORNAMENTO AL 31/05/2013		AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013		AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016					
30	R03	TELECABINA CESANA SKI LODGE (CESANA - SANSICARIO)			AGGIORNAMENTO AL 30/06/2011										AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013		AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016					
31	R04	SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO NUOVO GARNEL A SESTRIERE												AGGIORNAMENTO AL 30/09/2013			AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016					
32	R05	TELECABINA SESTRIERE - FRAITEVE A SESTRIERE	AGGIORNAMENTO AL 31/01/2011	AGGIORNAMENTO AL 30/04/2011											AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013		AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016					
33	R07	SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO MELEZET - ETARPA - CHESAL A BARDONECCHIA					AGGIORNAMENTO AL 30/11/2011								AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013							
34	R09	SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO NUOVA SAUZE D'OULX CLOTES A SAUZE D'OULX	AGGIORNAMENTO AL 31/01/2011	AGGIORNAMENTO AL 30/04/2011											AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013							
35	R12A	SEGGIOVIA PATTEMOUCHE SERRE BAIL																				
36	R12B	SEGGIOVIA SERRE BAIL COLLETO																				
37	R13	SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO LA COCHE - SERRA GRANET - COLLE BERCIA A CESANA - CLAVIERE											AGGIORNAMENTO AL 31/05/2013		AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013		AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016					
38	R14	SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO TREBIALS A SESTRIERE							AGGIORNAMENTO AL 31/08/2012						AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013		AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016					
39	R15	SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO BABY SANSICARIO A CESANA TORINESE												AGGIORNAMENTO AL 30/09/2013			AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016					
40	R16	SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO CHESAL - SELLETTA A BARDONECCHIA												AGGIORNAMENTO AL 30/09/2013								
41	R17	SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO PRA REYMOND A BARDONECCHIA											AGGIORNAMENTO AL 31/05/2013		AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013		AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016					
42	R18	TELECABINA OULX SAUZE D'OULX													AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013							
43	S06	SS23 VARIANTE DI PORTE			AGGIORNAMENTO AL 30/06/2011										AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013							
44	S08	SS23 TRATTO SAN GERMANO -PEROSA ARGENTINA	AGGIORNAMENTO AL 31/01/2011	AGGIORNAMENTO AL 30/04/2011	AGGIORNAMENTO AL 30/06/2011										AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013	AGGIORNAMENTO AL 31/03/2015	AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016	AGGIORNAMENTO AL 30/04/2017	AGGIORNAMENTO AL 31/05/2018	AGGIORNAMENTO AL 31/05/2019		AGGIORNAMENTO AL 31/10/2019
45	S10	SS23 TRATTO PEROSA-CESANA	AGGIORNAMENTO AL 31/01/2011		AGGIORNAMENTO AL 30/06/2011										AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013		AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016		AGGIORNAMENTO AL 31/05/2018	AGGIORNAMENTO AL 31/05/2019		
46	S14	SS23 - 24 VARIANTE DI CESANA E PARCHEGGI CESANA								AGGIORNAMENTO AL 30/09/2012					AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013		AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016					
47	S17	SS589 VARIANTE DI AVIGLIANA			AGGIORNAMENTO AL 30/06/2																	

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLE OPERE OLIMPICHE (2011 - 2024)																					
68	U07	PALASPORT CURLING PINEROLO				AGGIORNAMENTO AL 31/08/2011									AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013		AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016				
69	U08	PALASPORT HOCKEY TORRE PELLICE	AGGIORNAMENTO AL 31/03/2011												AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013		AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016				
70	U09	TRAMPOLINO SALTO	AGGIORNAMENTO AL 31/03/2011	AGGIORNAMENTO AL 30/04/2011	AGGIORNAMENTO AL 30/06/2011										AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013	AGGIORNAMENTO AL 31/03/2015	AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016	AGGIORNAMENTO AL 30/04/2017	AGGIORNAMENTO AL 31/05/2018	AGGIORNAMENTO AL 31/05/2019	
71	U10	BOB, SLITTINO, SKELETON	AGGIORNAMENTO AL 31/03/2011	AGGIORNAMENTO AL 30/04/2011											AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013		AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016	AGGIORNAMENTO AL 30/04/2017	AGGIORNAMENTO AL 31/05/2018		
72	V00	VILLAGGIO OLIMPICO "EX MERCATI GENERALI"						AGGIORNAMENTO AL 31/08/2012	AGGIORNAMENTO AL 30/09/2012	AGGIORNAMENTO AL 31/12/2012					AGGIORNAMENTO AL 30/11/2013		AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016				
73	V00 ARPA	RICONVERSIONE VILLAGGIO OLIMPICO LOTTO 4	AGGIORNAMENTO AL 31/03/2011																		
74	V01	VILLAGGIO MEDIA SPINA 2																			
75	V02	VILLAGGIO MEDIA OSPEDALE RIBERI						AGGIORNAMENTO AL 29/02/2012													
76	V03	VILLAGGIO MEDIA ITALGAS (CORSO REGINA)																			
77	V04	VILLAGGIO MEDIA GRUGLIASCO - VILLA CLARETTA																			
78	V06	VILLAGGIO MEDIA ITC-ILO (BIT)				AGGIORNAMENTO AL 31/08/2011											AGGIORNAMENTO AL 29/02/2016				
79	V07	SUBVILLAGGIO OLIMPICO SESTRIERE											AGGIORNAMENTO AL 31/03/2013								
80	V08	SUBVILLAGGIO OLIMPICO BARDONECCHIA							AGGIORNAMENTO AL 30/09/2012												
81	V09	VILLAGGIO MEDIA SPINA 3 - AREA VITALI																			
82	V10	VILLAGGIO MEDIA SPINA 3 - AREA MICHELIN																			

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE RELATIVA ALLE OPERE L. 65/2012

	CODICE OPERA	DENOMINAZIONE DELL'OPERA	08/06/2023	14/11/2023
1	17L65I02B	SESTRIERE POSA E INSTALLAZIONE STAZIONI POMPAGGIO	AGGIORNAMENTO AL 08/06/2023	
2	18L65I06B	SAUZE D'OULX MESSA IN SICUREZZA BACINO INNEVAMENTO PIAN DELLA ROCCA	AGGIORNAMENTO AL 08/06/2023	
3	19L65P09C	SAUZE D'OULX TAPPETO PER SCIATORI SPORTINIA	AGGIORNAMENTO AL 08/06/2023	
4	13L65CH1A	CHIOMONTE MESSA IN SICUREZZA PISTE		AGGIORNAMENTO AL 14/11/2023
5	13L65I05A	CLAVIERE RIQUALIFICAZIONE E INNEVAMENTO PISTA 93 E "LA CROCE"		AGGIORNAMENTO AL 14/11/2023
6	13L65P05A	SESTRIERE SOTTOPASSO SCIATORI-SCIOVIA ORSIERA		AGGIORNAMENTO AL 14/11/2023
7	13L65P09A	SAUZE D'OULX AREA FREESTYLE CAMPOCALCIO		AGGIORNAMENTO AL 14/11/2023
8	13L65P09B	SAUZE D'OULX GRAN PISTA FREESTYLE		AGGIORNAMENTO AL 14/11/2023
9	13L65P10A	PRAGELATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DEL FONDO E DEL SALTO		AGGIORNAMENTO AL 14/11/2023
10	14L65P08A	BARDONECCHIA SOSTITUZIONE SCIOVIA RIO GAVARD-TAPPETO		AGGIORNAMENTO AL 14/11/2023
11	14L65P08E	BARDONECCHIA POTENZIAMENTO STAZIONI POMPAGGIO - CABINE TRASFORMATORI		AGGIORNAMENTO AL 14/11/2023
12	14L65P08G	BARDONECCHIA AMPLIAMENTO BACINO CHESAL-BOSCO		AGGIORNAMENTO AL 14/11/2023
13	15L65I02A	SESTRIERE BACINO INNEVAMENTO ANFITEATRO		AGGIORNAMENTO AL 14/11/2023
14	15L65I06A	CESANA BACINO INNEVAMENTO ROUGIES IDROGEOLOGICO		AGGIORNAMENTO AL 14/11/2023
15	15L65I06B	SAUZE D'OULX BACINO INNEVAMENTO ROUGIERS LA ROCCA		AGGIORNAMENTO AL 14/11/2023
16	16L65I01	SESTRIERE RINNOVAMENTO IMPIANTO INNEVAMENTO AREA SCIABILE		AGGIORNAMENTO AL 14/11/2023
17	16L65I06	CESANA RINNOVAMENTO IMPIANTO INNEVAMENTO AREA SCIABILE SANSICARIO		AGGIORNAMENTO AL 14/11/2023
18	16L65I08	SAUZE D'OULX RINNOVAMENTO IMPIANTO INNEVAMENTO AREA SCIABILE		AGGIORNAMENTO AL 14/11/2023

AGENZIA TORINO 2006**RIEPILOGO GENERALE DELLE RISORSE GESTITE RELATIVE ALLE OPERE E AL FUNZIONAMENTO AL 31/12/2024**

DESCRIZIONE	TABELLA N.	DISPONIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	DISPONIBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	TOTALE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO	19		18.075.991,48	18.075.991,48
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE OLIMPICHE - D.P.C.M. DEL 21/11/2003		2.885.991,47	-2.885.991,47	0,00
CONTRIBUTO ORDINARIO	6	1.126.222.403,00	33.777.596,95	1.159.999.999,95
CONTRIBUTO ORDINARIO - GESTIONE COMMISSARIALE	7	21.530.065,31	1.515.901,96	23.045.967,27
CONTRIBUTO ORDINARIO - L. 65/2012	7	35.961.118,74	1.078.833,55	37.039.952,29
<i>COFINANZIAMENTI:</i>				
CIPE (da Regione Piemonte)	8	59.988.986,56	0,00	59.988.986,56
ANAS	9	10.679.611,66	320.388,34	11.000.000,00
REGIONE PIEMONTE (MUTUO)	10	27.773.593,34	2.601.118,48	30.374.711,82
REGIONE PIEMONTE (ALTRO)	11	8.737.864,08	262.135,92	9.000.000,00
COMUNE DI TORINO	12	45.268.804,99	1.358.064,15	46.626.869,14
COMUNE DI TORINO PER OPERA S32 (3% SU COSTI SOSTENUTI DIRETTAMENTE DALLA CITTA')	13		352.706,56	352.706,56
<i>CONCESSIONARI:</i>				
- <i>GARBOLI S.p.A.</i>	13	1.179.405,06	885.424,56	2.064.829,62
- <i>ATC TORINO</i>	13		252.704,28	252.704,28
<i>ALTRI:</i>				
- <i>ARPA PIEMONTE</i>	14	13.347.986,91	394.930,85	13.742.917,76
- <i>COMUNE DI CAVOUR</i>	15	203.883,50	6.116,50	210.000,00
- <i>MARCOLI S.p.A. (escussione fidejussione)</i>	16	449.440,17	13.483,20	462.923,37
PROVENTI FINANZIARI			15.103.253,58	15.103.253,58
ALTRI RICAVI			2.024.404,13	2.024.404,13
TOTALE		1.354.229.154,79	75.137.063,02	1.429.366.217,81

RIEPILOGO PRELEVAMENTI - 1° E 2° CONTRATTO DI FINANZIAMENTO (1.160 MILIONI DI EURO)

NUMERO EROGAZIONE	CONTRATTO N°	DATA RICHIESTA	DATA ACCREDITO	IMPORTO FATTURE/PARCELLE	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA (3%)	TOTALE	% DI UTILIZZO DELLE RISORSE	% PROGRESSIVA
1	1	28/11/2002	02/12/2002	8.201.686,95	i) 295.260,73	8.496.947,68	0,73%	0,73%
2	1	03/02/2003	13/02/2003	5.158.831,80	i) 185.717,94	5.344.549,74	0,46%	1,19%
3	1	20/03/2003	07/04/2003	4.068.201,99	i) 122.046,06	4.190.248,05	0,36%	1,55%
4	1	16/05/2003	29/05/2003	4.295.073,16	123.611,22	4.418.684,38	0,38%	1,94%
5	1	30/05/2003	06/06/2003	6.041.247,38	181.237,42	6.222.484,80	0,54%	2,47%
6	1	26/06/2003	08/07/2003	4.692.152,03	140.764,56	4.832.916,59	0,42%	2,89%
7	1	23/07/2003	29/07/2003	3.000.852,91	90.025,59	3.090.878,50	0,27%	3,15%
8	1	03/09/2003	12/09/2003	16.181.681,76	485.450,45	16.667.132,21	1,44%	4,59%
9	1	02/10/2003	10/10/2003	10.091.540,96	302.746,23	10.394.287,19	0,90%	5,49%
10	1	29/10/2003	07/11/2003	42.934.485,81	1.288.034,58	44.222.520,39	3,81%	9,30%
11	1	18/11/2003	25/11/2003	8.171.724,21	245.151,72	8.416.875,93	0,73%	10,03%
12	1	08/01/2004	19/01/2004	23.494.554,46	704.836,63	24.199.391,09	2,09%	12,11%
13	1	08/04/2004	19/04/2004	32.489.088,29	974.672,65	33.463.760,94	2,88%	15,00%
14	1	17/05/2004	24/05/2004	11.331.670,43	339.950,12	11.671.620,55	1,01%	16,00%
15	1	06/07/2004	15/07/2004	32.041.493,74	961.244,81	33.002.738,55	2,85%	18,85%
16	1	26/07/2004	06/08/2004	24.282.541,83	728.476,25	25.011.018,08	2,16%	21,00%
17	1	20/09/2004	01/10/2004	26.703.779,63	801.113,39	27.504.893,02	2,37%	23,38%
1	2	04/11/2004	18/11/2004	80.858.434,80	2.425.753,04	83.284.187,84	7,18%	30,55%
18	1	17/11/2004	29/11/2004	24.148.266,93	724.448,00	24.872.714,93	2,14%	32,70%
2	2	24/12/2004	12/01/2005	57.342.404,52	1.720.272,14	59.062.676,66	5,09%	37,79%
3	2	19/01/2005	31/01/2005	32.643.872,66	979.316,18	33.623.188,84	2,90%	40,69%
4	2	09/02/2005	21/02/2005	29.177.085,95	875.312,58	30.052.398,53	2,59%	43,28%
5	2	23/03/2005	08/04/2005	33.450.545,30	1.003.516,36	34.454.061,66	2,97%	46,25%
19	1	15/04/2005	29/04/2005	43.687.401,62	1.310.622,05	44.998.023,67	3,88%	50,13%
6	2	29/04/2005	13/05/2005	26.592.771,34	797.783,14	27.390.554,48	2,36%	52,49%
20	1	13/05/2005	26/05/2005	27.323.870,73	819.716,13	28.143.586,86	2,43%	54,92%
7	2	23/06/2005	07/07/2005	43.259.737,14	1.297.792,11	44.557.529,25	3,84%	58,76%
21	1	25/07/2005	04/08/2005	59.786.907,07	1.793.607,22	61.580.514,29	5,31%	64,07%
22	1	25/08/2005	06/09/2005	51.659.173,04	1.549.775,19	53.208.948,23	4,59%	68,65%
23	1	28/09/2005	10/10/2005	35.686.396,16	1.070.591,88	36.756.988,04	3,17%	71,82%
24	1	21/10/2005	04/11/2005	38.090.614,33	1.142.718,43	39.233.332,76	3,38%	75,20%
25	1	02/11/2005	18/11/2005	27.803.090,20	834.092,71	28.637.182,91	2,47%	77,67%
26	1	15/11/2005	28/11/2005	66.172.818,80	1.985.184,56	68.158.003,36	5,88%	83,55%
8	2	30/12/2005	12/01/2006	28.762.448,93	862.873,47	29.625.322,40	2,55%	86,10%
27	1	21/04/2006	08/05/2006	70.952.750,78	2.128.582,52	73.081.333,30	6,30%	92,40%
28	1	17/05/2006	01/06/2006	24.632.301,96	738.969,06	25.371.271,02	2,19%	94,59%
29	1	21/09/2006	08/11/2006	43.583.640,93	1.223.511,96	44.807.152,89	3,86%	98,45%
9	2	14/11/2006	24/11/2006	17.427.262,47	522.817,87	17.950.080,34	1,55%	100,00%
TOTALE				1.126.222.403,00	33.777.596,95	1.159.999.999,95	-	100,00%

i) Importi erogati con aliquota 3,6%

RIEPILOGO PRELEVAMENTI GESTIONE COMMISSARIALE AL 31/12/2024

TABELLA N. 7

EROGAZIONE	DATA RICHIESTA	DATA ACCREDITO	IMPORTO FATTURE/PARCELLE	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA (3%)	TOTALE
GESTIONE COMMISSARIALE					
ANNO 2007	11/07/2008	11/08/2008	8.813.884,62	264.416,54	9.078.301,16
ANNO 2008	24/11/2008	18/12/2008	9.557.084,62	286.712,54	9.843.797,16
ANNO 2009	18/02/2009	23/04/2009	9.185.484,62	275.564,54	9.461.049,16
ANNO 2010	09/09/2010	09/11/2010	9.185.484,62	275.564,54	9.461.049,16
ANNO 2011	25/03/2011	13/05/2011	5.268.219,66	158.046,59	5.426.266,25
ANNO 2011	29/11/2011	16/12/2011	3.917.264,96	117.517,95	4.034.782,91
ANNO 2012	16/02/2012	12/04/2012	2.263.019,45	67.890,58	2.330.910,03
ANNO 2015	25/06/2015	15/09/2015	657.547,08	19.726,41	677.273,49
ANNO 2019	22/05/2019	08/08/2019	1.682.075,68	50.462,27	1.732.537,95
ANNO 2019		27/09/2019	-6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
ANNO 2019		01/10/2019	-23.000.000,00	0,00	-23.000.000,00
TOTALE			21.530.065,31	1.515.901,96	23.045.967,27

LEGGE 65/2012

ANNO 2014	15/05/2014	12/09/2014	232.320,61	6.969,62	239.290,23
ANNO 2015	23/06/2015	15/09/2015	26.101,89	783,06	26.884,95
ANNO 2016	08/02/2016	17/11/2016	166.871,86	5.006,16	171.878,02
ANNO 2017	15/03/2017	12/09/2017	914.511,13	27.435,33	941.946,46
ANNO 2017	04/10/2017	19/12/2017	524.642,78	15.739,28	540.382,06
ANNO 2018	24/04/2017	13/08/2018	3.914.906,75	117.447,20	4.032.353,95
ANNO 2018	05/09/2018	14/12/2018	1.271.258,34	38.137,75	1.309.396,09
ANNO 2018	06/11/2018	14/12/2018	2.683.399,89	80.502,00	2.763.901,89
ANNO 2019	22/05/2019	09/08/2019	5.493.651,91	164.809,56	5.658.461,47
ANNO 2019	24/09/2019	09/12/2019	322.159,32	9.664,78	331.824,10
ANNO 2019	29/10/2019	09/12/2019	333.229,10	9.996,87	343.225,97
ANNO 2020	11/02/2020	19/06/2020	2.479.043,38	74.371,30	2.553.414,68
ANNO 2020	07/07/2020	18/08/2020	2.301.202,48	69.036,07	2.370.238,55
ANNO 2020	27/10/2020	23/12/2020	569.112,71	17.073,38	586.186,09
ANNO 2021	10/09/2021	04/11/2021	896.276,37	26.888,29	923.164,66
ANNO 2021	25/11/2021	27/12/2021	1.276.003,31	38.280,10	1.314.283,41
ANNO 2022	29/09/2022	23/12/2022	2.463.175,91	15.565,45	2.478.741,36
ANNO 2024	14/05/2024	04/11/2024	3.200.300,04	136.912,22	3.337.212,26
ANNO 2024	14/05/2024	23/12/2024	1.363.470,63	58.330,72	1.421.801,35
ANNO 2024	09/10/2024	23/12/2024	3.683.990,85	110.519,73	3.794.510,58
ANNO 2024	29/10/2024	23/12/2024	1.845.489,48	55.364,68	1.900.854,16
TOTALE			35.961.118,74	1.078.833,55	37.039.952,29

NOTA:

DAL LIMITE DI IMPEGNO DEL 2007 COMINCIANO I PRELEVAMENTI DELLA GESTIONE COMMISSARIALE.

AGENZIA TORINO 2006

RIEPILOGO EROGAZIONI DA ENTI COFINANZIATORI: CIPE

ENTE COFINANZIATORE	RICHIESTA	DATA RICHIESTA	DATA ACCREDITO	IMPORTO FATTURE/PARCELLE
CIPE	1	03/08/2005	30/12/2005	30.743.358,44
CIPE	2	25/11/2005	20/12/2006	12.690.583,84
CIPE	3	28/02/2006	20/12/2006	7.141.159,01
CIPE	4	26/05/2006	20/12/2006	651.725,98
CIPE	5	15/09/2006	20/12/2006	6.703.528,38
CIPE	6	08/11/2007	29/01/2010	1.784.386,23
CIPE	7	19/01/2009	29/01/2010	145.048,04
CIPE	8	09/11/2010	24/12/2010	491.776,38
CIPE	9	30/05/2011	03/07/2018	45.614,14
CIPE	10		21/11/2024	-408.193,88
TOTALE				59.988.986,56

Intervento: R05 Telecabina Sestriere Fraiteve.

* Importo iniziale del Quadro Economico euro 18.850.000,00:

finanziato 68% L. 285 euro 12.850.000,00

finanziato 32% CIPE euro 6.000.000,00

* 30/06/2008 aggiornamento piano finanziario da parte CIPE: importo aggiornato euro 17.836.328,48

finanziato 68% L. 285 euro 12.128.328,48

finanziato 32% CIPE euro 5.708.000,00

Differenza tra 6.000.000,00 e 5.708.000,00: euro 292.000,00 restituiti

AGENZIA TORINO 2006

RIEPILOGO EROGAZIONI DA ENTI COFINANZIATORI: ANAS

ENTE COFINANZIATORE	RICHIESTA	DATA RICHIESTA	DATA ACCREDITO	IMPORTO FATTURE/PARCELLE	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	TOTALE
ANAS	1	16/05/2006	18/07/2007	5.339.805,83	160.194,17	5.500.000,00
ANAS	2	09/10/2006	18/07/2007	4.271.844,66	128.155,34	4.400.000,00
ANAS	3	15/06/2007	22/10/2007	1.067.961,17	32.038,83	1.100.000,00
TOTALE				10.679.611,66	320.388,34	11.000.000,00

AGENZIA TORINO 2006

RIEPILOGO EROGAZIONI DA ENTI COFINANZIATORI: REGIONE PIEMONTE MUTUO

ENTE COFINANZIATORE	OPERA	DATA RICHIESTA	DATA ACCREDITO	IMPORTO FATTURE/PARCELLE	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	TOTALE
REGIONE PIEMONTE		08/09/2006	06/04/2007	20.500.970,87	615.029,13	21.116.000,00
REGIONE PIEMONTE		15/06/2007	27/05/2008	6.758.199,93	1.940.656,67	8.698.856,60
REGIONE PIEMONTE	U04	31/10/2007	21/12/2007	1.427.333,08	72.666,92	1.500.000,00
REGIONE PIEMONTE	U04	20/12/2007	29/05/2008	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
REGIONE PIEMONTE	U04	03/08/2008	29/05/2008	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
REGIONE PIEMONTE	U04		25/05/2011	-3.200.000,00	0,00	-3.200.000,00
REGIONE PIEMONTE	S17B		20/12/2016	-907.808,06	-27.234,24	-935.042,30
REGIONE PIEMONTE	U04		21/11/2024	-25.102,48	0,00	-25.102,48
TOTALE				27.773.593,34	2.601.118,48	30.374.711,82

1) **Intervento: U04 Palasport per pattinaggio velocità su ghiaccio (OVAL)**

Interventi integrativi per un importo totale di euro 4.720.000,00 finanziati con risorse del mutuo Regione Piemonte

A seguito della decisione della Città di Torino di non procedere alla realizzazione di alcune opere si è proceduto a restituire a Regione Piemonte l'importo di euro 3.200.000,00.

2) **Intervento: S17B SS 589 Ripristino corpo stradale Cava SADA**

Intervento per ripristino corpo stradale in località ex Cava Sada nel comune di Avigliana a seguito di evento franoso del 19/11/2004 finanziato con risorse del Mutuo Regione Piemonte per euro 3.600.000,00

Restituzione a Regione Piemonte, in data 20/12/2016, dell'importo non speso.

3) **Intervento: U04 Palasport per pattinaggio velocità su ghiaccio (OVAL)**

Restituzione a Regione Piemonte, in data 21/11/2024, dell'importo residuo non speso.

AGENZIA TORINO 2006

RIEPILOGO EROGAZIONI DA ENTI COFINANZIATORI: REGIONE PIEMONTE

ENTE COFINANZIATORE	OPERA	DATA RICHIESTA	DATA ACCREDITO	IMPORTO FATTURE/PARCELLE	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	TOTALE
REGIONE PIEMONTE	S10		25/01/2005	2.912.621,36	87.378,64	3.000.000,00
REGIONE PIEMONTE	V08	11/07/2005	19/10/2005	2.912.621,36	87.378,64	3.000.000,00
REGIONE PIEMONTE	V08	13/03/2007	17/09/2007	2.912.621,36	87.378,64	3.000.000,00
TOTALE				8.737.864,08	262.135,92	9.000.000,00

AGENZIA TORINO 2006

RIEPILOGO EROGAZIONI DA ENTI COFINANZIATORI: CITTA' DI TORINO

ENTE COFINANZIATORE	OPERA	DATA RICHIESTA	DATA ACCREDITO	IMPORTO FATTURE/PARCELLE	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	TOTALE
CITTA' DI TORINO	U04	26/10/2005	18/12/2005	3.176.679,45	95.300,38	3.271.979,83
CITTA' DI TORINO	U04	18/07/2006	27/09/2006	2.725.500,85	81.765,03	2.807.265,88
CITTA' DI TORINO	V06	17/12/2004	29/04/2005	693.079,57	20.792,39	713.871,96
CITTA' DI TORINO	V06	04/08/2005	31/10/2005	2.585.608,35	77.568,25	2.663.176,60
CITTA' DI TORINO	V06	16/11/2005	20/01/2006	859.059,31	25.771,78	884.831,09
CITTA' DI TORINO	V06	19/03/2007	25/10/2008	303.201,44	9.096,04	312.297,48
CITTA' DI TORINO	V06	10/03/2009	08/06/2009	609.934,14	18.298,02	628.232,16
CITTA' DI TORINO	V00	19/09/2005	09/12/2005	5.279.475,69	158.384,27	5.437.859,96
CITTA' DI TORINO	V00	19/09/2005	09/12/2005	4.449.054,74	133.471,64	4.582.526,38
CITTA' DI TORINO	V00	19/09/2005	09/12/2005	4.534.041,79	136.021,25	4.670.063,04
CITTA' DI TORINO	V00	06/02/2006	09/08/2006	4.911.527,07	147.345,81	5.058.872,88
CITTA' DI TORINO	V00	06/02/2006	09/08/2006	5.199.483,61	155.984,51	5.355.468,12
CITTA' DI TORINO	V00	06/02/2006	09/08/2006	4.816.958,21	144.508,75	4.961.466,96
CITTA' DI TORINO	V00	24/04/2007	24/01//2008-27/02/2008	1.355.996,20	40.679,89	1.396.676,09
CITTA' DI TORINO	V00	24/04/2007	24/01//2008-27/02/2008	1.513.636,80	45.409,10	1.559.045,90
CITTA' DI TORINO	V00	24/04/2007	24/01//2008-27/02/2008	1.407.543,03	42.226,29	1.449.769,32
CITTA' DI TORINO	V00	04/12/2007	24/01//2008-27/02/2008	-45.911,46	-1.377,34	-47.288,80
CITTA' DI TORINO	U04	10/03/2009	19/01/2010	893.936,20	26.818,09	920.754,29
TOTALE				45.268.804,99	1.358.064,15	46.626.869,14

1) **Intervento: V00 Villaggio Olimpico "Ex Mercati Generali" Lotti III-IV-V**

Importo trattenuto da Città di Torino su richiesta del 24/04/2007 per addebito incompleta rimozione materiale di riporto.

Aggiornato al 31/12/2024

AGENZIA TORINO 2006

RIEPILOGO EROGAZIONI DA ENTI COFINANZIATORI: CONCESSIONARI

ENTE COFINANZIATORE	RICHIESTA	IMPORTO A CARICO DI GARBOLI SPA	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	TOTALE	
Comune di Torino	S32		352.706,56	352.706,56	1)
Garboli SpA	V01-V04	1.179.405,06	885.424,56	2.064.829,62	2)
ATC TORINO	V03		252.704,28	252.704,28	3)
		1.179.405,06	1.490.835,40	2.670.240,46	

1) **Intervento: S32 Sottopasso Corso Spezia Torino**

Importo 3% a titolo di riconoscimento spese generali da Città di Torino ad Agenzia Torino 2006 sull'importo pagato dalla Città stessa.

2) **Intervento: V01 Villaggio Media Spina 2 Torino**

Importo a carico di Garboli per permesso a costruire, progettazione, validazione progetti, piano sicurezza e collaudo: euro 725.587,97.

Importo 3% del piano economico finanziario del 14/02/2003 predisposto in fase di offerta del concessionario: euro 492.174,03.

Intervento: V04 Villaggio Villa Claretta Grugliasco

Importo a carico di Garboli per permesso a costruire, acquisizione are e/o immobili, progettazione, validazione progetti, piano sicurezza e collaudo: euro 453.817,09.

Importo 3% del piano economico finanziario del 16/03/2003 predisposto in fase di offerta del concessionario: euro 393.250,53.

3) **Intervento: V03 Villaggio Media Italgas**

Importo 3% a titolo di riconoscimento spese generali da ATC Torino ad Agenzia Torino 2006 sull'importo pagato dalla ATC Torino stessa.

AGENZIA TORINO 2006 RIEPILOGO EROGAZIONI DA ENTI COFINANZIATORI: ARPA PIEMONTE

ENTE COFINANZIATORE	RICHIESTA	DATA RICHIESTA	DATA ACCREDITO	IMPORTO FATTURE/PARCELLE	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	TOTALE
ARPA	1	25/05/2006	06/02/2007	78.459,42	2.353,78	80.813,20
ARPA	2	30/05/2006	23/02/2007	9.600,00	288,00	9.888,00
ARPA	3	28/06/2006	26/01/2007	31.014,88	930,45	31.945,33
ARPA	4	26/07/2006	06/02/2007	73.045,50	2.191,37	75.236,87
ARPA	5	01/08/2006	23/02/2007	13.002,00	390,06	13.392,06
ARPA	6	04/08/2006	23/02/2007	698,69	20,96	719,65
ARPA	7	28/08/2006	11/05/2007	15.109,95	453,30	15.563,25
ARPA	8	21/09/2006	06/02/2007	14.505,52	435,17	14.940,69
ARPA	9	03/10/2006	06/02/2007	31.016,94	930,51	31.947,45
ARPA	10	18/10/2006	06/02/2007	37.024,00	1.110,72	38.134,72
ARPA	11	02/11/2006	11/05/2007	25.001,88	750,06	25.751,94
ARPA	12	28/02/2007	11/05/2007	96.390,66	2.891,72	99.282,38
ARPA	13	29/03/2007	11/05/2007	57.241,55	1.717,25	58.958,80
ARPA	14	12/04/2007	11/05/2007	686.730,00	20.601,90	707.331,90
ARPA	15	10/05/2007	06/06/2007	838.454,28	25.153,63	863.607,91
ARPA	16	27/06/2007	01/08/2007	1.090.392,03	32.711,76	1.123.103,79
ARPA	17	10/07/2007	31/07/2007	2.097.564,39	62.926,93	2.160.491,32
ARPA	18	06/08/2007	06/09/2007	1.983.213,39	59.496,40	2.042.709,79
ARPA	19	19/09/2007	05/11/2007	1.196.215,51	35.886,46	1.232.101,97
ARPA	20	02/11/2007	07/01/2008	1.457.232,44	43.716,97	1.500.949,41
ARPA	21	06/02/2008	01/05/2008-12/06/2008	1.101.069,96	33.032,10	1.134.102,06
ARPA	22	31/03/2008	22/08/2008	300.767,55	9.023,03	309.790,58
ARPA	23	04/08/2008	17/10/2008-03/03/2009	562.495,61	16.874,87	579.370,48
ARPA	24	14/11/2008	18/06/2009	18.511,07	555,33	19.066,40
ARPA	25	29/12/2008	18/06/2009	9.162,46	274,87	9.437,33
ARPA	26	15/04/2009	27/05/2009	43.274,75	1.298,24	44.572,99
ARPA	27	23/06/2009	17/09/2009	5.145,62	154,37	5.299,99
ARPA	28	17/11/2009	07/02/2010	107.309,86	3.219,30	110.529,16
ARPA	29	23/12/2009	25/03/2010	18.914,50	567,44	19.481,94
ARPA	29	23/12/2009	25/03/2010	0,00	34.973,90	34.973,90 1)
ARPA	DIRETTORE LAVORI			128.905,28	0,00	128.905,28 2)
ARPA			06/02/2020	1.165.790,70	0,00	1.165.790,70
ARPA			13/05/2024	54.726,52	0,00	54.726,52
TOTALE				13.347.986,91	394.930,85	13.742.917,76

- 1) Importo 3% maturato con riferimento alla rata di salto per i lavori effettuati dalla società COGEL non liquidata per cause non imputabili ad Agenzia
2) Importo pagamento a Direttore Lavori sul quale non matura 3%

AGENZIA TORINO 2006

RIEPILOGO EROGAZIONI DA ENTI COFINANZIATORI: COMUNE DI CAVOUR

ENTE COFINANZIATORE	RICHIESTA	DATA ACCREDITO	IMPORTO FATTURE/PARCELLE	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	TOTALE
Comune di Cavour	1	29/12/2004	163.106,80	4.893,20	168.000,00
Comune di Cavour	2	25/01/2008	39.357,23	1.180,72	40.537,95
Comune di Cavour	3	23/06/2010	1.419,47	42,58	1.462,05
		TOTALE	203.883,50	6.116,50	210.000,00

AGENZIA TORINO 2006

RIEPILOGO EROGAZIONI DA ENTI COFINANZIATORI: Escussione fidejussione Marcoli S.p.A.

ENTE COFINANZIATORE	DATA RICHIESTA	DATA ACCREDITO	VALORE FIDEJUSSIONE INCAMERATA	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	TOTALE
Marcoli Spa (Viscontea Coface Spa)	20/10/2005	28/02/2006	449.440,17	13.483,20	462.923,37
		TOTALE	449.440,17	13.483,20	462.923,37

AGENZIA TORINO 2006
RIEPILOGO GENERALE OPERE OLIMPICHE LEGGE 285/2000 E LEGGE 65/2012

Descrizione	Codice	LEGGE 285/2000			Codice	LEGGE 65/2012			TOTALE L. 285/2000 E L. 65/2012
		IMPORTI EROGATI	CONTRIBUTI INCASSATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	Totale costo OPERE		IMPORTI EROGATI	CONTRIBUTI INCASSATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	Totale costo OPERE	
		AL 31/12/2024		compreso contributo		AL 31/12/2024		compreso contributo e compenso transattivo	
Innevamento Alpette Sises Sestriere	I01	4.627.371,40	139.156,55	4.766.527,95	16L65I01	267.468,12	8.024,04	275.492,16	5.042.020,11
Innevamento Nuovo Bacino Anfiteatro Sestriere	I02	5.682.636,87	170.857,92	5.853.494,79	15L65I02A	55.432,54	1.662,98	57.095,52	
					17L65I02B	302.105,52	9.063,17	311.168,69	
					18L65I02A	20.076,78	602,30	20.679,08	6.242.438,08
Innevamento Melezet Bardonecchia	I03	5.055.225,10	151.793,32	5.207.018,42					5.207.018,42
Innevamento Colomion Bardonecchia	I04	4.292.421,02	128.571,72	4.420.992,74					4.420.992,74
Innevamento Sagnalonga Cesana Claviere	I05	4.982.120,83	149.639,86	5.131.760,69	13L65I05A	1.264.449,25	37.933,48	1.302.382,73	
					16L65I05	193.092,69	5.792,78	198.885,47	6.633.028,89
Innevamento Sansicario Cesana	I06	10.324.917,91	309.102,56	10.634.020,47	15L65I06A	52.584,90	1.577,55	54.162,45	
					15L65I06B	45.174,73	1.355,24	46.529,97	
					16L65I06	657.287,69	19.718,63	677.006,32	
					18L65I06B	37.408,96	1.122,27	38.531,23	11.450.250,44
Innevamento Clotes Sauze d'Oulx	I07	4.082.273,81	122.319,78	4.204.593,59					4.204.593,59
Innevamento Sauze d'Oulx Area Sportinia	I08	3.256.824,04	97.572,02	3.354.396,06	16L65I08	405.585,00	12.167,55	417.752,55	3.772.148,61
Innevamento Serra Granet Cesana T.se	I09	3.526.222,32	105.543,40	3.631.765,72	15L65I09A	40.093,20	1.202,80	41.296,00	3.673.061,72
Innevamento Pattermouche Pragelato Fondo	I10	2.148.748,04	64.679,33	2.213.427,37					2.213.427,37
Piste SuperG-Libera e Combinata Femminile Cesana T.se	P01	2.317.770,46	69.683,62	2.387.454,08					2.387.454,08
Impianto Biathlon Cesana Torinese	P02	24.997.151,63	749.124,86	25.746.276,49	15L65P02A	42.271,30	1.268,14	43.539,44	
					16L65P02C	503.584,44	15.107,53	518.691,97	
					16L65P02B	4.090,62	122,72	4.213,34	
					18L65P02OC	41.742,59	1.252,28	42.994,87	26.355.716,11
Pista Kandahar Slalom Speciale M/F Sestriere	P03	1.461.768,70	43.845,46	1.505.614,16					1.505.614,16
Illuminazione Pista Kandahar Slalom Speciale M/F Sestriere	P03B	2.906.566,33	86.859,02	2.993.425,35					2.993.425,35
Pista Discesa Libera - SuperG Combinata Maschile Sestriere	P05	2.628.973,14	78.908,49	2.707.881,63	13L65P05A	704.558,68	21.136,76	725.695,44	
					17L65P05B1	651.366,59	19.541,00	670.907,59	
					17L65P05B2	1.431.499,49	42.944,98	1.474.444,47	5.578.929,13
Pista Half-Pipe Snowboard Bardonecchia	P08	1.123.499,52	33.735,26	1.157.234,78	14L65P08A	162.100,85	4.863,03	166.963,88	
					14L65P08B	1.113,09	33,39	1.146,48	
					14L65P08C	700,85	21,03	721,88	
					14L65P08E	941.797,87	28.253,94	970.051,81	
					14L65P08G	11.427,13	342,81	11.769,94	2.307.888,76
Impianto Freestyle Sauze d'Olux	P09	8.366.459,95	249.941,79	8.616.401,74	13L65P09A	2.237.288,95	67.118,67	2.304.407,62	
					13L65P09B	630.395,76	18.911,87	649.307,63	
					19L65P09C	303.535,15	9.106,05	312.641,20	11.882.758,20

Descrizione	Codice	IMPORTI EROGATI	CONTRIBUTI INCASSATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	Totale costo OPERE	Codice	IMPORTI EROGATI	CONTRIBUTI INCASSATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	Totale costo OPERE	TOTALE L. 285/2000 E L. 65/2012
		AL 31/12/2024		compreso contributo		AL 31/12/2024		compreso contributo e compenso transattivo	
Impianto gare sci di fondo Pragelato	P10	17.253.561,95	515.642,38	17.769.204,33	13L65P10A	1.359.134,13	40.774,02	1.399.908,15	
					19L65P10C	133.116,81	3.993,50	137.110,31	
					18L65P10TV	10.938,65	328,16	11.266,81	19.317.489,61
Ponte sciatori Pragelato	P11	419.943,06	12.551,42	432.494,48					432.494,48
Seggiovia quadriposto Ski Lodge Sellette Cesana Sansicario	R01	6.584.255,67	197.642,24	6.781.897,91					6.781.897,91
Sciovìa Doppia Fraiteve 3 Cesana Torinese	R02	2.139.409,35	64.446,27	2.203.855,62					2.203.855,62
Cabinovia Cesana Sansicario	R03	12.637.460,45	378.473,25	13.015.933,70					13.015.933,70
Seggioviaquadriposto Nuovo Garnel Sestriere	R04	3.744.104,17	112.666,86	3.856.771,03					3.856.771,03
Telecabina Setriere - Fraiteve	R05	17.837.718,86	542.989,49	18.380.708,35					18.380.708,35
Seggiovia Melezet Etarpà Chesal Bardonecchia	R07	9.199.741,15	276.273,07	9.476.014,22					9.476.014,22
Seggiovia quadriposto Clotes Sauze d'Oulx	R09	3.968.712,47	101.110,67	4.069.823,14					
					22L65R09A	553.413,08	16.602,39	570.015,47	4.639.838,61
Seggiovia Pattemouche Serre Bail	R12A	4.846,95	159,57	5.006,52					5.006,52
Seggiovia Serre Bail Colletto	R12B	4.846,95	159,57	5.006,52					5.006,52
Seggiovia quadriposto La Coche Serra Granet Cesana T.se	R13	7.897.485,61	236.773,41	8.134.259,02					8.134.259,02
Seggiovia Trebials Sestriere	R14	6.801.692,24	203.713,69	7.005.405,93					7.005.405,93
Seggiovia Baby Sansicario Cesana	R15	1.883.518,88	56.812,91	1.940.331,79					1.940.331,79
Seggiovia Chesal Selletta Bardonecchia	R16	3.095.770,23	93.054,45	3.188.824,68					3.188.824,68
Seggiovia Nuova Pra Reymond Bardonecchia	R17	4.189.104,73	125.454,42	4.314.559,15					4.314.559,15
Telecabina Oulx - Sauze D'Oulx	R18	109.411,38	3.282,34	112.693,72					112.693,72
Parcheggi Sestriere Borgata	K01	718.973,48	21.532,44	740.505,92					740.505,92
Passerella Sestriere	K01S	632.617,02	18.978,51	651.595,53					651.595,53
Parcheggio Val di Susa	K02	1.420.368,85	42.496,38	1.462.865,23					1.462.865,23
Parcheggi Bardonecchia (5)	K03	975.111,21	29.253,34	1.004.364,55					1.004.364,55
Fermata Ferrovia Olimpica Comune di Pinerolo	K04	326.680,97	9.777,37	336.458,34					336.458,34
Parcheggi Claviere	K05	204.485,83	6.134,57	210.620,40					210.620,40
Parcheggio Bardonecchia Melezet	K06	1.085.925,20	32.577,76	1.118.502,96					1.118.502,96
Parcheggi Stazione Oulx	K07	7.344,00	220,32	7.564,32					7.564,32
SS 23 Pinerolo - Porte	S06	71.553.307,75	2.144.013,96	73.697.321,71					73.697.321,71
SS 23 S.Germano - Perosa	S08	50.312.274,09	1.456.800,00	51.769.074,09					51.769.074,09
SS 23 Perosa - Cesana	S10	67.582.272,70	2.030.152,37	69.612.425,07					69.612.425,07
SS23 SS24 Variante di Cesana Torinese	S14	3.747.647,28	111.831,56	3.859.478,84					3.859.478,84
SS 589 Variante di Avigliana	S17	80.113.754,26	2.400.001,98	82.513.756,24					82.513.756,24
SS 589 Frana Avigliana (Provincia di Torino)	S17B	2.587.337,58	77.620,13	2.664.957,71					2.664.957,71
SS 589 Variante Saluzzo - Crocera	S18	19.247.296,47	577.445,92	19.824.742,39					19.824.742,39
SP 161 Pinerolo Torre Pellice	S23	9.852.390,80	295.431,06	10.147.821,86					10.147.821,86
SS 589 Variante di Cavour	S29	1.587.828,61	47.635,73	1.635.464,34					1.635.464,34
SS 589 Adeguamento sottopasso Pinerolo	S30	29.487.248,62	883.525,93	30.370.774,55					30.370.774,55
SS 589 Variante di Osasco	S31	2.804.505,92	84.259,48	2.888.765,40					2.888.765,40
Sottopasso Corso Spezia Torino	S32	29.985.726,27	1.227.768,32	31.213.494,59					31.213.494,59
Strada Comunale Sansicario	S33	7.477.051,00	224.021,62	7.701.072,62					7.701.072,62

Descrizione	Codice	IMPORTI EROGATI	CONTRIBUTI INCASSATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	Totale costo OPERE	Codice	IMPORTI EROGATI	CONTRIBUTI INCASSATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	Totale costo OPERE	TOTALE L. 285/2000 E L. 65/2012
		AL 31/12/2024		compreso contributo		AL 31/12/2024		compreso contributo e compenso transattivo	

Descrizione

Codice

IMPORTI EROGATI	CONTRIBUTI INCASSATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	Totale costo OPERE
AL 31/12/2024		compreso contributo

Codice

IMPORTI EROGATI	CONTRIBUTI INCASSATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	Totale costo OPERE
AL 31/12/2024		compreso contributo e compenso transattivo
971.900,34	29.157,01	1.001.057,35
184.475,35	5.534,26	190.009,61
8.099,39	242,98	8.342,37
7.403,71	222,11	7.625,82
6.452.354,01	193.570,62	6.645.924,63

TABELLA N. 17

TOTALE L. 285/2000 E L. 65/2012

15L65TES1
17L65QEL01
20L65PR1D
20L66PR1E
22L65TES02

TOTALE

1.316.092.774,14	40.845.978,49	1.356.938.752,63
------------------	---------------	------------------

(A)

(B)

POLITECNICO DI TORINO - STUDIO RICONVERSIONE IMPIANTO DEL BOB
UNIVERSITA' DI TORINO - PROTOCOLLO SICUREZZA SUI CANTIERI
SARZOTTI
FONDAZIONE 20 MARZO 2006 - RICHIESTE TRASFERIMENTO FONDI

60.634,00	1.819,02	62.453,02
166.900,00	5.007,00	171.907,00
951,60	28,55	980,15
156.067,49	4.682,02	160.749,51
384.553,09	11.536,59	396.089,68

(C)

COSTO COMPLESSIVO OPERE LEGGE 285/2000 E LEGGE 65/2012

1.351.608.655,84

(A)+(B)+(C)

RISORSE COMPLESSIVE TRASFERITE A SCR PIEMONTE S.P.A.

35.131.328,61

(B)

AGENZIA TORINO 2006

RIEPILOGO DEI COSTI ATTINENTI ALLA GESTIONE

DESCRIZIONE	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE 2001-2024
TOTALE COSTI + IRAP	3.564.299,66	6.787.065,40	8.482.168,49	10.073.223,35	10.538.774,35	10.835.095,34	7.203.581,77	1.624.801,50	1.440.303,54	1.342.197,54	1.201.084,06	1.138.292,63	995.669,04	910.876,70	870.192,37	835.043,84	700.120,63	658.873,73	637.048,83	615.525,86	499.256,09	505.299,54	537.558,60	645.417,55	72.641.770,41

AGENZIA TORINO 2006
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PREVISTO DALLA LEGGE 285/2000

Incasso del 07/03/2001 (ma competenza 2000)	2.582.284,50
Incasso del 25/05/2001	7.746.853,48
Incasso del 20/10/2003 (ma competenza 2001)	1.500.000,00
Incasso del 14/05/2004 (ma competenza 2001)	1.082.284,50
	12.911.422,48
Incasso del 22/02/2002	5.164.569,00
	18.075.991,48

	AGENZIA TORINO 2006			-				
	RIEPILOGO CONTENZIOSO (PERIODO 31/12/2007 - 31/12/2024)			-				
EVOLUZIONE DEL CONTENZIOSO DAL 01/01/2008 AL 31/12/2024			VALORE PETITUM - (RELAZIONE GENERALE SULLO STATO DELLE ATTIVITA' AL 31/12/2007)	VALORE PETITUM - (IMPORTO DELLE RICHIESTE AVANZATE DOPO IL 01/01/2008)	CONTENZIOSO CONCLUSO		CONTENZIOSO IN ESSERE AL 31/12/2024	
					IMPORTO DEFINITO DA SENTENZA / TRANSAZIONE	IMPORTO PAGATO / (INCASSATO) COMPRESIVO DI IVA ED EVENTUALI INTERESSI		
U10	CCC/Orion c/ Agenzia	Riserve	54.474.253,70		22.200.000,00	24.420.000,00		
S17	ITINERA SPA c/ Agenzia	Riserve	26.613.216,47		4.041.320,69	5.243.290,23		
U04	CIMOLAI Armando SPA c/Agenzia	Riserve	14.874.850,10		4.382.000,00	4.820.200,00		
U01	TORNO SPA c/ Agenzia	Riserve	9.830.505,21		-20.000,00	-20.000,00		
V00	ATI MAIRE ENGINEERING - GARBOLI - CCC	Riserve	8.700.000,00		8.700.000,00	8.813.890,62		
U08	CCC Società Cooperativa c/ Agenzia	Riserve	4.183.552,81		675.956,46	902.994,18		
S33	MARCOLI SPA c/Agenzia	Illegittima risoluzione contratto	3.703.387,82		4.000,00	5.616,00		
S08	PAC SPA c/ Agenzia	Aumento costi materiali	3.500.758,29		383.288,41	482.826,39		
S17B	PROVINCIA di Torino c/ Agenzia	Danni Frana (difetto giurisdizione)	3.263.145,00		3.000,00	3.000,00		
V06	CCC/ORION c/ Agenzia	Riserve	3.181.926,68		900.000,00	990.000,00		
S17	CITY CAR di FLAGELLA c/Agenzia	Opposizione indennità esproprio	1.984.523,20		53.529,54	77.653,27		
U10	PAC SPA c/ Agenzia	Riserve	1.708.499,65		169.982,18	226.371,84		
S14	MARCOLI SPA c/Agenzia	Riserve	1.498.780,19		270.005,18	324.006,22		
U01	Arch. ISOZAKI c/ Agenzia	Richiesta maggiori somme (ancora da pagare ISOZAKI 360.709,75	1.172.726,98		1.001.484,79	1.519.251,65		
S33	IMPRE.MAR. SPA c/ Agenzia	Riserve	749.965,27		19.836,31	35.476,48		
P09	CERUTTI c/ Agenzia	Riserve	636.653,57		296.000,00	325.600,00		
I05-I09	CCC/Orion c/ Agenzia	Riserve	625.976,00		222.000,00	244.200,00		
I08	TECHNOALPIN SPA c/ Agenzia	Danni per allagamento	500.050,00		417.000,00	417.000,00		
S10	SKY Residence (Avv. Tosi) c/ Agenzia (Avv. Santilli)	Opposizione indennità esproprio	276.105,20		65.000,00	65.000,00		
S06-S08	SNAM RETE GAS c/ Agenzia	Interferenze effettuate senza autorizzazione	411.777,60		265.498,00	359.642,32		
S10	VAARRE c/ Agenzia	Opposizione indennità esproprio	374.000,00		994,04	994,04		
U04	REGIONE PIEMONTE c/Agenzia	Opposizione indennità esproprio	372.000,00		0,00	0,00		
I08	ALPENBAU SRL c/ Agenzia	Riserve	258.253,84		112.808,75	131.635,46		
R01-R13	DOPPELMAYR ITALIA SRL c/ Agenzia	Riserve	234.820,30		120.000,59	140.579,52		
S33	MARTINA SRL c/ Agenzia	Subappaltatore Marcoli	230.000,00		0,00	0,00		
I01	SESTRIERES c/Agenzia	Opposizione indennità esproprio	220.000,00		0,00	0,00		
I08	Alpenbau SRL c/ Agenzia	Trattenuta su collaudo	187.949,26		187.949,26	187.949,26		
U09	Lantelme Bruno Adriano c/ Agenzia	Opposizione indennità esproprio	97.000,00		0,00	0,00		
I08	Alpenbau SRL c/ Agenzia	Trattenuta su collaudo	83.304,91		83.304,91	83.304,91		
S17	PROVINCIA ITAL. Soc. DEL SACRO CUORE c/Agenzia	Danni complesso immobiliare	83.000,00		0,00	0,00		
S30	Barra Stefano c/Agenzia	Annullamento decreto occupazione	10.000,00		0,00	0,00		
R13	COURT c/Agenzia	Opposizione indennità esproprio	1.000,00		0,00	0,00		
	SUBTOTALI		144.041.982,05	0,00	44.554.959,11	49.800.482,39		0,00
S17	ITINERA SPA c/ Agenzia	Ricorso Corte d'Appello		22.571.892,78	-81.706,83	-81.706,83		
S17	ITINERA SPA c/ Agenzia	Ricorso in Cassazione		22.571.892,78				
V00	COGEL Spa / UNICREDIT FACTORING Spa - c/Agenzia - ARPA PIEMONTE	Polizza decennale postuma / rata di saldo		2.087.361,55	1.239.221,15	1.239.221,15		
S17	ITINERA Immobiliare del Lago c/Agenzia	Risarcimento danni durante esecuzione lavori		1.449.870,66	50.000,00	50.000,00		
U04	Populous già HOK SPORT c/Agenzia	Maggiori importi progettazione		1.425.400,60	399.000,00	496.994,69		
V00	ARPA PIEMONTE c/Agenzia	Danni palazzina 31/03/2011		1.375.471,90	40.800,00	40.800,00		
S08	PAC SPA c/ Agenzia	Ricorso Corte d'Appello		625.582,79	-342.488,14	-342.488,14		
S08	PAC SPA c/ Agenzia	Ricorso in Cassazione		625.582,79				
U10	PAC SPA c/ Agenzia	Ricorso in Cassazione		543.117,45				
V06	CCC/ORION c/ Agenzia	Illegittima detrazione collaudo		397.556,16	175.000,00	192.500,00		
S17	STI SRL c/Agenzia	Maggiori importi progettazione		173.499,07	87.851,55	110.552,39		
U09	Lantelme Bruno Adriano c/ Agenzia	Ricorso Cassazione Annullam. Decreto esproprio		97.000,00	97.548,67	97.548,67		
I06	TECHNOALPIN SPA c/ Agenzia	Danni allagamento		86.290,77	43.250,00	43.250,00		
U06	CCC	Interessi ritardato pagamento		33.575,96	21.000,00	21.000,00		
I08	Alpenbau SRL c/ Agenzia	Ricorso per interessi ritardato pagamento		30.919,36	0,00	0,00		
U09	CCC LOTTO 2	Interessi ritardato pagamento		14.857,03	13.000,00	13.000,00		
S17	ITINERA Fresco	Danni patiti durante esecuzione lavori		12.907,60	3.500,00	3.500,00		
U09	CCC LOTTO 3	Interessi ritardato pagamento		5.853,60	0,00	0,00		
	SUBTOTALI		0,00	54.128.632,85	1.745.976,40	1.884.171,93		0,00
	TOTALI		144.041.982,05	54.128.632,85	46.300.935,51	51.684.654,32		0,00
			(a)	(b)	(c)			(d)
		TOTALE (a)+(b)	198.170.614,90					
				TOTALE (c)+(d)	46.300.935,51			

AGENZIA TORINO 2006 **RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

PROGRESSIVO GENERALE	PROGRESSIVO PER ANNO	DATA RIUNIONE
1	1	27 aprile 2001
2	2	17 luglio 2001
3	3	2 ottobre 2001
4	4	19 ottobre 2001
5	5	11 dicembre 2001
6	1	27 febbraio 2002
7	2	27 marzo 2002
8	3	23 maggio 2002
9	4	3 settembre 2002
10	5	22 ottobre 2002
11	6	17 dicembre 2002
12	1	25 febbraio 2003
13	2	8 aprile 2003
14	3	19 giugno 2003
15	4	18 settembre 2003
16	5	5 novembre 2003
17	6	16 dicembre 2003
18	1	24 febbraio 2004
19	2	8 aprile 2004
20	3	16 giugno 2004
21	4	21 settembre 2004
22	5	6 ottobre 2004
23	6	3 novembre 2004
24	7	14 dicembre 2004
25	1	22 febbraio 2005
26	2	6 aprile 2005
27	3	15 giugno 2005
28	4	21 luglio 2005
29	5	8 settembre 2005
30	6	28 settembre 2005
31	7	30 novembre 2005
32	1	1 febbraio 2006
33	2	11 aprile 2006
34	3	27 giugno 2006
35	4	13 settembre 2006
36	5	11 ottobre 2006
37	6	21 novembre 2006
38	7	20 dicembre 2006
39	1	24 gennaio 2007
40	2	22 febbraio 2007
41	3	29 marzo 2007
42	4	19 aprile 2007
43	5	7 giugno 2007
44	6	4 luglio 2007
45	7	13 settembre 2007
46	8	27 novembre 2007
47	9	13 dicembre 2007
48	1	5 marzo 2008
49	2	22 aprile 2008

RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PROGRESSIVO GENERALE	PROGRESSIVO PER ANNO	DATA RIUNIONE
50	3	29 maggio 2008
51	4	13 giugno 2008
52	5	9 luglio 2008
53	6	1 ottobre 2008
54	7	25 novembre 2008
55	1	5 febbraio 2009
56	2	26 marzo 2009
57	3	23 aprile 2009
58	4	18 giugno 2009
59	5	16 settembre 2009
60	6	23 settembre 2009
61	7	26 novembre 2009
62	1	14 gennaio 2010
63	2	4 marzo 2010
64	3	8 aprile 2010
65	4	23 aprile 2010
66	5	7 luglio 2010
67	6	5 ottobre 2010
68	7	6 ottobre 2010
69	8	17 dicembre 2010
70	1	12 gennaio 2011
71	2	23 febbraio 2011
72	3	31 marzo 2011
73	4	19 maggio 2011
74	5	18 luglio 2011
75	6	29 settembre 2011
76	7	6 dicembre 2011
77	1	23 febbraio 2012
78	2	6 marzo 2012
79	3	3 aprile 2012
80	4	23 maggio 2012
81	5	6 giugno 2012
82	6	25 luglio 2012
83	7	13 settembre 2012
84	8	25 ottobre 2012
85	1	23 gennaio 2013
86	2	10 aprile 2013
87	3	20 giugno 2013
88	4	18 settembre 2013
89	5	2 ottobre 2013
90	6	4 dicembre 2013
91	1	26 febbraio 2014
92	2	19 marzo 2014
93	3	16 aprile 2014
94	4	25 giugno 2014
95	5	11 luglio 2014
96	6	24 settembre 2014
97	7	27 ottobre 2014
98	8	10 dicembre 2014
99	1	25 febbraio 2015

RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PROGRESSIVO GENERALE	PROGRESSIVO PER ANNO	DATA RIUNIONE
100	2	15 aprile 2015
101	3	17 giugno 2015
102	4	25 giugno 2015
103	5	9 settembre 2015
104	6	8 ottobre 2015
105	7	26 novembre 2015
106	8	17 dicembre 2015
107	1	24 febbraio 2016
108	2	2 marzo 2016
109	3	13 aprile 2016
110	4	15 giugno 2016
111	5	23 giugno 2016
112	6	21 settembre 2016
113	7	16 novembre 2016
114	8	14 dicembre 2016
115	1	8 marzo 2017
116	2	29 marzo 2017
117	3	17 maggio 2017
118	4	12 luglio 2017
119	5	20 settembre 2017
120	6	15 novembre 2017
121	1	12 febbraio 2018
122	2	21 febbraio 2018
123	3	11 aprile 2018
124	4	20 giugno 2018
125	5	3 settembre 2018
126	6	18 settembre 2018
127	7	25 ottobre 2018
128	8	15 novembre 2018
129	1	21 gennaio 2019
130	2	30 gennaio 2019
131	3	3 aprile 2019
132	4	19 giugno 2019
133	5	26 giugno 2019
134	6	26 settembre 2019
135	7	21 novembre 2019
136	8	9 dicembre 2019
137	9	18 dicembre 2019
138	1	4 marzo 2020
139	2	10 aprile 2020
140	3	26 maggio 2020
141	4	30 luglio 2020
142	5	9 settembre 2020
143	6	27 ottobre 2020
144	7	16 dicembre 2020
145	1	18 gennaio 2021
146	2	31 marzo 2021
147	3	31 marzo 2021
148	4	9 giugno 2021
149	5	9 settembre 2021

RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PROGRESSIVO GENERALE	PROGRESSIVO PER ANNO	DATA RIUNIONE
150	6	16 settembre 2021
151	7	6 ottobre 2021
152	8	30 novembre 2021
153	1	23 febbraio 2022
154	2	12 maggio 2022
155	3	26 maggio 2022
156	4	18 luglio 2022
157	5	15 settembre 2022
158	6	12 ottobre 2022
159	7	15 dicembre 2022
160	1	14 marzo 2023
161	2	8 giugno 2023
162	3	31 agosto 2023
163	4	3 ottobre 2023
164	5	14 novembre 2023
165	6	29 novembre 2023
166	1	28 febbraio 2024
167	2	22 maggio 2024
168	3	24 luglio 2024
169	4	16 ottobre 2024
170	5	27 novembre 2024
171	1	2 aprile 2025